R1 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

21 –

S.G. N° 5361

Asunción, 09 de agosto de 2023.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 30

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 30 – FUENTE DE PROVISION
MES	OCTUBRE / 2022
FACTURA CREDITO	**N° 001-001-0000127**
MONTO	**Gs. 9.215.000.-** (Son Guaraníes: Nueve millones doscientos quince mil.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Maria Isabel Achon
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. N° 3826
Fecha: 11 AGO 2023
Firma: ..... Hora: 11.15

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID - FONPRODE
Recibido por: Elena
Fecha: 14-08-2023 N° 2184 Hora: 11:30
Obs:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 30 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: OCTUBRE 2022

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	105,26%	0,00%	105,26%	326.640.336	-	326.640.336
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	69,45%	0,00%	69,45%	215.513.152	-	215.513.152
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	95,66%	0,00%	95,66%	296.861.405	-	296.861.405
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	39,64%	0,00%	39,64%	123.011.148	-	123.011.148
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	95,69%	0,00%	95,69%	296.947.707	-	296.947.707
6	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER	AREGUA	CENTRAL	310.319.900	123,61%	0,00%	123,61%	383.576.359	-	383.576.359
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	96,36%	0,00%	96,36%	299.012.639	-	299.012.639
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	96,70%	0,00%	96,70%	300.067.929	-	300.067.929
9	HOSPITAL REGIONAL	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES	310.319.900	95,25%	0,00%	95,25%	295.570.217	-	295.570.217
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	109,40%	0,00%	109,40%	197.000.117	-	197.000.117
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	23,32%	0,00%	23,32%	41.990.000		41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	118,00%	0,00%	118,00%	212.484.811	-	212.484.811
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU	SAN LORENZO	CENTRAL	180.072.500	134,15%	0,00%	134,15%	241.559.597	-	241.559.597
16	HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA	VILLA ELISA	CENTRAL	180.072.500	103,89%	0,00%	103,89%	187.084.946		187.084.946
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	127,23%	0,00%	127,23%	229.099.617	-	229.099.617
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	216,76%	0,00%	216,76%	390.320.386	-	390.320.386
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	145,73%	0,00%	145,73%	262.410.918	-	262.410.918
21	HOSPITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	180.072.500	210,44%	0,00%	210,44%	378.941.662	-	378.941.662
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	122,99%	0,00%	122,99%	221.465.427	-	221.465.427
23	USF SANTO DOMINGO	ENCARNACION	ITAPUA	180.072.500	217,85%	0,00%	217,85%	392.285.101		392.285.101
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	109,27%	0,00%	109,27%	196.758.255		196.758.255
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	172,70%	0,00%	172,70%	310.982.779	-	310.982.779
26	USF PINDOI	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	180.072.500	134,09%	0,00%	134,09%	241.463.445	-	241.463.445
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	CAPITAN BADO	AMAMBAY	180.072.500	189,41%	5,39%	194,79%	341.071.189	9.700.000	350.771.189
28	USF CAYGUA COCUE	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU	180.072.500	121,96%	0,00%	121,96%	219.609.393	-	219.609.393
29	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	137,24%	0,00%	137,24%	247.138.061	-	247.138.061
A	**TOTAL DEL CONTRATO**			**6.394.329.100**	**107,37%**	**0,15%**	**107,53%**	**6.865.862.582**	**9.700.000**	**6.875.562.582**
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	107,37%	0,15%	107,53%	343.293.129	485.000	343.778.129
B	TOTAL DEDUCCIONES			**319.716.455**	107,37%	0,15%	107,53%	**343.293.129**	**485.000**	**343.778.129**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**			**6.074.612.645**	**107,37%**	**0,15%**	**107,53%**	**6.522.569.453**	**9.215.000**	**6.531.784.453**

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. María Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

FISCALIZACIÓN
Marcos Fleitas
Supervisor General
de Recursos Hídricos
SENASA

55