CONSORCIO ARAVERA

RESUMEN DE CERTIFICADO N° 5

Obra: LCO N° 05/2017 "CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE PAZ DE VALLEMI" - ID N° 345.713

Circuncripción judicial: Concepción

Empresa Contratista: Consorcio Aravera

Contrato Nº : 28/2018 | **Periodo de medición** | 01/10/2019 a 21/10/2019

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: Gs 640.101.303

DESCRIPCIÓN	Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total	640.101.303	34,79%	16,47%	51,27%	222.721.462	105.451.428	328.172.889

ESTE CERTIFICADO: Gs 105.451.428

DEDUCCIONES

	monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)	32.005.065	11.136.073	5.272.571	16.408.644
B) Devoluciones de anticipo (20%)	128.020.261	44.544.292	21.090.286	65.634.578
C) Multas contractuales	0	0	0	0
Total de B+C			21.090.286	

Monto factura Gs 84.361.142

RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS Gs 16.408.644

Direcc. de Infraestructura Física
Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Directora
Dirección de Infraestructura Física

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
D.I.F.
Departamento de Obras y Proyectos

Circunscripción Judicial de Concepción
Administrador
Arq. Ruben Jesús García Roig
Jefe Sección Obras Civiles

Empresa Contratista
Representante Legal

Consorcio Aravera
RUC: 80104809 - 5

Scanned with CamScanner