MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra Final N° 02 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: FANN S.A., REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO SILVA TORALES, R.U.C. N° 80050215-9

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PISTA DEPORTIVA EN ESC. BAS. 437 RAMON INDALECIO CARDOZO- ID N° 414926.-

FECHA: 01 / 09 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Preparación de Obra, Cartel de Obras	Global	1	900.000	900.000	0	1	1	100,00%	0	900.000	900.000
2	Movimiento de suelo: Nivelación y compactación	Metros cuadrados	1125,00	4.000	4.500.000	1125,00	0	1125,00	100,00%	4.500.000	0	4.500.000
3	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	Metros cuadrados	12,24	550.000	6.732.000	12,24	0	12,24	100,00%	6.732.000	0	6.732.000
4	Mampostería de Niv. 0,30 con Lad común y juntas tomadas	Metros cuadrados	54,4	150.000	8.160.000	54,4	0	54,4	100,00%	8.160.000	0	8.160.000
5	Contrapiso: Hormigón de cascotes (Sustituido por Hormigón 180 alisado, con máquina)	Metros cuadrados	1015,56	50.000	50.778.000	1015,56	0	1015,56	100,00%	50.778.000	0	50.778.000
6	Pista de Deportiva 24,00 x 44,00: Alisado de cemento (dosaje 1:4) e= 2,5 cm., cargados en en damero de 2,00x2,00 y alisado(Sustituido por Hormigón 180 alisado, con máquina)	Metros cuadrados	1056,00	60.000	63.360.000	252,75	803,25	1056,00	100,00%	15.165.000	48.195.000	63.360.000
7	Pintura tipo esportiva, incluye rayas de demarcarcacion 20x40	Metros cuadrados	800,00	40.000	32.000.000	0	800,00	800,00	100,00%	0	32.000.000	32.000.000
8	Arco metálico reglamentario de caño galv. de 3 m de ancho y 2 m de altura, incluye red para fútboll de salón	Unidad	2	2.500.000	5.000.000	0	2	2,00	100,00%	0	5.000.000	5.000.000
9	Soporte metálico desmontable de caño galv. Ø 3" para red de voleibol	Unidad	2	660.000	1.320.000	0	2	2,00	100,00%	0	1.320.000	1.320.000
10	Limpieza final	Unidad	1	400.000	400.000	0	1	1,00	100,00%	0	400.000	400.000
	COSTO TOTAL				173.150.000					85.335.000	87.815.000	173.150.000
										49,00%	51,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL

TOTAL CERTIFICADO	87.815.000	51,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	4.390.750	
Total a Cobrar	83.424.250	

Son Guaraníes: Ochenta y tres millones cuatrocientos venticuatro mil doscientos cincuenta.-

CONTRATISTA

FANN S.A.
Ruc 80050215-9

María Dalia Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381
Fiscal de Obras

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN