Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - MES DE ENERO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 01

BARRIO SAN JUAN NEUMAN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	M2	11.908	2.200	26.197.600	10%	10%	2.619.760
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	3.402	5.100	17.350.200	10%	10%	1.735.020
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	3.235	38.500	124.547.500	10%	10%	12.454.750
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	453	56.000	25.368.000	10%	10%	2.536.800
5	Colchón de arena	M3	2.977	50.500	150.338.500	10%	10%	15.033.850
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	11.908	47.000	559.676.000	10%	10%	55.967.600
7	Compactación con medios mecanicos	M2	11.908	13.000	154.804.000	10%	10%	15.480.400
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	3.235	3.600	11.646.000	10%	10%	1.164.600
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	2	1.800.000	3.600.000	50%	0%	-
10	Limpieza final	M2	11.908	450	5.358.600	0%	0%	-
				Precio Total	1.078.886.400			106.992.780
Retención del 5% por fondo de reparo								5.349.639
Total a cobrar del Certificado Nº 02								101.643.141
Son guaraníes: Ciento un millones, seiscientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y uno.-								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Arq. Miguel Andres Rojas León
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Fiscal de Obras

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841								
CERTIFICADO DE OBRA Nº 02 - MES DE ENERO 2.023								
CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 02								
BARRIO GENERAL GENES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No								
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	42.037	2.200	92.481.400	20%	0%	-
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	12.011	5.100	61.256.100	18%	10%	6.125.610
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	11.317	38.500	435.704.500	18%	10%	43.570.450
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	1.584	56.000	88.704.000	18%	10%	8.870.400
5	Colchón de arena	M3	10.509	50.500	530.704.500	18%	10%	53.070.450
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	42.037	47.000	1.975.739.000	18%	10%	197.573.900
7	Compactación con medios mecanicos	M2	42.037	13.000	546.481.000	18%	10%	54.648.100
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	11.317	3.600	40.741.200	18%	10%	4.074.120
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	6	1.800.000	10.800.000	50%	0%	-
10	Limpieza final	M2	42.037	450	18.916.650	0%	0%	-
				Precio Total	3.801.528.350			367.933.030
Retención del 5% por fondo de reparo								18.396.652
Total a cobrar del Certificado Nº 02								349.536.379
Son guaraníes: Trescientos cuarenta y nueve millones, quinientos treinta y seis mil trescientos setenta y nueve.-								

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay

Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales
Fiscal de Obras