CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAGRADA FAMILIA, ENTRE MANZANAS 0272 Y 0275, DE LA COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAGRADA FAMILIA.-

CONTRATO: Nº 7/2022

Fecha: 05/03/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 23/02/2.022	al: 05/03/2.022
Avance de obra: 100 %	

1	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAGRADA FAMILIA, ENTRE MANZANAS 0272 Y 0275, DE LA COMPAÑÍA 4º COSTA SALINARES, BARRIO SAGRADA FAMILIA												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	2.147,00	900	1.932.300	0	2.147,00	2.147,00	0	1.932.300	1.932.300	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	955.000	955.000	0	1,00	1,00	0	955.000	955.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	680,00	30.800	20.944.000	0	314,00	314,00	0	20.944.000	20.944.000	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	2147,00	55.300	118.729.100	0	2.147,00	2.147,00	0	118.729.100	118.729.100	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	2.147,00	2.600	5.582.200	0	2.147,00	2.147,00	0	5.582.200	5.582.200	100%
1.6	BADEN DE HºAº (7,00m x 2,00m x 0,20m)	M3	EVENTO	2,80	2.154.500	6.032.600	0	2,80	2,80	0	6.032.600	6.032.600	100%
1.7	MURO DE PBC DE (6,00 x 0,40 x 0,50) x 5	M3	EVENTO	6,00	500.000	3.000.000	0	6,00	6,00	0	3.000.000	3.000.000	100%
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	170,00	8.000	1.360.000	0	170,00	170,00	0	1.360.000	1.360.000	100%
1.9	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	2147	900	1.932.300	0	2.147,00	2.147,00	0	1.932.300	1.932.300	100%
	TOTAL					160.467.500						160.467.500	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	160.467.500
5% Retención	8.023.375
Neto a cobrar	152.444.125

Joel F. Benitez C.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. N° 4382

M.L.F
Proyectos y Construcciones
de Maria Liz Fleitas
RUC:4035710-4