ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Esc. Sergio Javier Godoy Ayala**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Escuela Básica Nº 4285 "Itambey" – Colonia Km 18 Marangatú – 2da Etapa."**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 24/2021 - ID N° 399849**. Adjudicado a la Firma **Empresa Constructora KM de Jaime Aloisio Beuren - RUC: 5696057-3.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra 2x2 ml	100%
Rubro Nº 1.2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 1.6: Triturada de 6º	100%
Rubro Nº 1.7: Compactación mecánica	100%
Rubro Nº 1.8: Cartel de señalización vertical de lomada	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma quedando como garantía el Fondo de Reparo de 5% de valor total del contrato.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 15 días del mes de octubre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Encargado de Servicios Generales

Valdir Luis Juver
Encargado de Servicios Generales
Municipalidad de Nueva Esperanza

CERTIFICACIÓN FINAL

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Escuela Básica Nº 4285 "Itambey" – Colonia Km 18 Marangatú – 2da Etapa.
ID Nº : 399849
Fecha: 15/10/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACIÓN FINAL					
ITEN	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	% PRIMERA CERTIFICACION	% CERTIFICACION FINAL	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**			**Gl**					
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	Un	1	1.998.701	1.998.701	Un	0%	100%	1	1.998.701	1.998.701
1.2	Marcación y replanteo	m2	2.780	1.494	4.153.320	m2	100%	0%	-	1.494	0
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	720	38.268	27.552.960	ml	40%	60%	434	38.268	16.616.114
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	40	50.159	2.006.360	m3	50%	50%	20	50.159	1.003.180
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	2.705	38.521	104.199.305	m2	38%	62%	1.677	38.521	64.603.569
1.6	Triturada de 6º	m2	2.705	4.935	13.349.175	m2	0%	100%	2.705	4.935	13.349.175
1.7	Compactación mecánica	ml	2.705	3.986	10.782.130	ml	0%	100%	2.705	3.986	10.782.130
1.8	Cartel de señalización vertical de lomada	ml	2	986.701	1.973.402	ml	0%	100%	2	986.701	1.973.402
				TOTAL ADJUDICADO GS	**166.015.353**					**TOTAL CERTIFICADO GS:**	**110.326.271**

Total Certificado	**110.326.271**
Retencion Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**5.516.314**
Total a pagar	**104.809.958**

Son guaranies: ciento cuatro mil ochocientos nueve mil novecientos cincuenta y ocho.-

Jaime Aloisio Beuren
Contratista
CONSTRUCTORA KM
RUC: 5696057-3

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0
Ing. Renato da Silva Otaviano
Fiscal de Obra

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Encargado de Servicios Generales
Valdir Luis Juver
Encargado de Servicios Generales
Municipalidad de Nueva Esperanza