CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 2

OBRA:	**Construcción de Pavimento tipo empedrado sobre la calle Carmen (dos tramos)**
UBICACIÓN	**Calle Carmen - Carmen del Paraná**
OFERENTE	**A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L.**
REPRESENTANTE LEGAL	**Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano**
FECHA	**1/2/2022**
TIPO DE LLAMADO	**CD N° 03/2020**
ID Nº	**403,664**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TRABAJOS EJECUTADOS			TOTAL REALIZADO	
						ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL	GS.	% DE AVANCE
			1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES. Relevamiento topográfico	Metros cuadrados	2.259,00	1.230	2.778.570	2259,00		2.259,00	-	100,00%
1.2	Cartel indicador (1,20 x 2,00)	Unidad	1,00	740.000	740.000		1,00	1,00	740.000	100,00%
1.3	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2.259,00	1.850	4.179.150	2.259,00		2.259,00	-	100,00%
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO. Terraplenado vibrocompactado y perfilado	Metros cúbicos	677,00	31.000	20.987.000	677,00		677,00	-	100,00%
1.5	Provisión y colocación de cuneta cordon altura: 30 cm, ancho: 50 cm y espesor: 8 cm, dosaje 1:3:5	Metro lineal	484,00	84.300	40.801.200		60,00	60,00	5.058.000	12,40%
1.6	Construcción de baden de HºAº de 1,60 m de ancho	Metro lineal	18,00	136.300	2.453.400			-	-	0,00%
1.7	EMPEDRADO. Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.000,00	40.900	81.800.000			-	-	0,00%
1.8	Cordon de confinamiento	Metro lineal	18,00	37.000	666.000			-	-	0,00%
1.9	Compactación y relleno de espacios entre piedras	Metros cuadrados	2.000,00	6.200	12.400.000			-	-	0,00%
1.10	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	990.000	990.000			-	-	0,00%
Total					**167.795.323**				**5.798.000**	**3,46%**

TOTAL CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N°2		5.798.000
FONDO DE REPARO N°2	5%	289.900
CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS N° 2		**5.508.100**
SON GUARANÍES:	**CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CIEN**	

Arq. Julio Villate
Fiscal de Obras
Municipalidad de Carmen del Paraná

Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Abundio Alejandro Avalos Galeano
Representante legal
A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8