ING. CIVIL RENATO DA SILVA OTAVIANO

Reg. Civil Nº 2434

Ruc- 4467077-0 Cel: 0973 573624

A : **Don Francisco Viancheto Mendoza**
Intendente Municipal de Nueva Esperanza

De : **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano**
Fiscal de Obras

Asunto: Informe sobre la Certificación Final de la Obra **"Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Escuela Básica Nº 4285 "Itambey" – Colonia Km 18 Marangatú – 1era Etapa."**, Distrito de Nueva Esperanza, según **Contrato Nº 20/2021 - ID N° 398788**. Adjudicado a la Firma **Empresa Hermes S.A.C.I.S. – RUC: 80080374-4.**

Se procedió a la verificación de los trabajos realizados.

RUBROS	AVANCES %
Rubro Nº 1.1: Cartel de Obra 2x2 ml	100%
Rubro Nº 1.2: Marcación y replanteo	100%
Rubro Nº 1.3: Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,40 x 0,50	100%
Rubro Nº 1.4: Relleno y compactación para soporte de cordones	100%
Rubro Nº 1.5: Pavimento tipo empedrado	100%
Rubro Nº 1.6: Triturada de 6º	100%
Rubro Nº 1.7: Compactación mecánica	100%
Rubro Nº 1.8: Cartel de señalización vertical de lomada	100%

Se observa que los trabajos se realizaron con total normalidad y en cumplimiento con todas las exigencias de las especificaciones técnicas y planos aprobados.

La fiscalización cree justa la solicitud de la Certificación Final y autoriza el pago de la misma.

Es mi informe y lo firmo en dos copias del mismo tenor a los 24 días del mes de setiembre del año 2021.

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc- 4467077-0

.....

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Fiscal de Obras
Municipalidad de Nueva Esperanza

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

CERTIFICACIÓN FINAL

Obra: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado al Costado de la Escuela Básica Nº 4285 "Itambey" – Colonia Km 18 Marangatú – 1era Etapa.
ID Nº : 398788
Fecha: 17/09/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICACIÓN FINAL					
ITEN	RUBROS	UN	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	UN	% PRIMERA CERTIFICACION	%SEGUNDA CERTIFICACION	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**			**Gl**					
1.1	Cartel de Obra 2x2 ml	Un	1	1.986.051	1.986.051	Un	100%	0%	1	1.986.051	1.986.051
1.2	Marcación y replanteo	m2	2.725	1.494	4.071.150	m2	100%	0%	2.725	1.494	4.071.150
1.3	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,50	ml	780	38.331	29.898.180	ml	100%	0%	780	38.331	29.898.180
1.4	Relleno y compactación para soporte de cordones	m3	40	49.969	1.998.760	m3	100%	0%	40	49.969	1.998.760
1.5	Pavimento tipo empedrado	m2	2.661	38.584	102.672.024	m2	100%	0%	2.661	38.584	102.672.024
1.6	Triturada de 6º	m2	2.661	4.998	13.299.678	m2	100%	0%	2.661	4.998	13.299.678
1.7	Compactación mecánica	ml	2.661	3.923	10.439.103	ml	100%	0%	2.661	3.923	10.439.103
1.8	Cartel de señalización vertical de lomada	ml	2	999.351	1.998.702	ml	100%	0%	2	999.351	1.998.702
				TOTAL ADJUDICADO GS	**166.363.648**					**TOTAL CERTIFICADO GS**	**166.363.648**

Total Certificado	**166.363.648**
Retencion Caucional 5% (Fondo de Reparo)	**8.318.182**
Total a pagar	**158.045.466**

Son guaranies: ciento cincuenta y ocho millones cuarenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y seis.-

Empresa Hermes S.A.C.I.S
Contratista
EMPRESA HERMES RUC:80080374-4 S.A.C.I.S

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0

Ing. Renato da Silva Otaviano
Fiscal de Obra