essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA NºG.O.G.A/020/2019

A : Gerencia Administrativa

DE : Gerencia de Operaciones Gran Asunción

Nombre del Emisor : Ing. Roberto Olmedo

Referencia : *Acta de Conformidad – Contrato Nº67/2018*

Fecha :10–01 – 2019

GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 -01- 2019
SECRETARIA

Me dirijo a esa Gerencia, y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de remitir el Acta de Conformidad en el marco del Contrato Nº67/2018 "Trabajos de inspección y sellado de fisuras detectadas en las paredes del reservorio de Rodo"

Atentamente

Ing. Roberto Olmedo
Gte. de Operaciones Gran Asunción

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE CONFORMIDAD

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de enero del dos mil diecinueve, se labra el Acta de Conformidad de la culminación de los Trabajos de Inspección y Sellado de Fisuras detectadas en las paredes del Reservorio de Rodo, ubicado en 25 de Mayo y Rodo, correspondiente al Contrato N°67/2018 – Proveedor: PROPACO S.A. con ID N°354.114 .....

Se hizo entrega del Informe Técnico por parte de la Firma PROPACO S.A en el cual se presenta:

- Diagnostico de fallas, incluyendo los trabajos de inspección interior estructural del reservorio, registro fotográfico y filmación (en formato digital) para el relevamiento de daños en paredes de manera particular y de estado de la estructura del reservorio en general. .....
- Estudios geométricos incluyendo sondeos apercusion y barrenos. .....
- En el momento del diagnostico de fallas, se realizó el sellado interior de fisuras con un perfil de poliuretano hidroexpansivo con un respaldo interno en mortero epoxi. Estos trabajos se realizaron con un equipo de buzos. .....
- Se realizó la Excavación de una franja de talud a fin de tratar la fisura por fuera. Se utilizaron morteros específicos y aditivos aceleradores de fraguado .....
- Recomendaciones generales y diseño de estructura de refuerzo. .....
- Presupuesto de la estructura de refuerzo. .....

Jefe de Unidad de Distribución de Agua
ESSAP
Sr. Héctor Ayala

Ing. Roberto Olmedo Rancio
Gte. de Operaciones Gran Asunción
essap s.a.