GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, se procede a la recepción, a entera satisfacción de esta Coordinación, de los servicios solicitados según consta en las Notas de Remisiones Nº 001-001-0001333 y Nº 001-001-0001334, pertenecientes a la **Orden de Servicio Nº 19/2024** (adjunto documentos).

Los mismos fueron proveídos por la firma **INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI S.R.L.,** conforme a la Licitación Pública Nacional, Contrato N° 59/2023, de fecha 14 de noviembre del 2023.

Ing. RICARDO GIMENEZ
Coordinador de Mant. Eléctrico
Gerencia de Operaciones
ESSAP S.A.

Lic. Claudia Cardozo B.
INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
RUC: 80001207-0

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001333
001-001

Nombre o Razón Social: Essap SA. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80024191-6

Dirección completa del punto de partida:

Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 10.04.24

Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:

Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:

Nombre del conductor: C.I. del conductor.:

Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Contrato Nº 59/2023 - ID 432278.
	Lote 2. Bomba Vertical de 300 HP, 2394 m3/H.
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Vertical de 300HP, 2394 m3/H y 980 rpm, 6600 V.
1	Mano de Obra para la verificación de caja de rodamiento
1	Mano de Obra para la verificación de alineación de eje de impulsor.
1	Mano de Obra para la verificación de alineación de eje de regulación.
1	Provisión de bujes de la carcaza, en bronce SAE 64, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de bujes de carcaza.
1	Provisión de tuerca de 2 en bronce SAE 64, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de tuerca.
1	Provisión de guarda fango en bronce SAE 64, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de guarda fango.
1	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en acero inox A. 304, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de bujes asiento de empaquetadura.
1	Provisión de eje para impulsores, en acero SAE 1045 (incluye los mecanizados de chavetetas y roscas que sean requeridos).
1	Mano de Obra para la colocación de ejes para impulsores.
1	Provisión y maquinado de eje de columna, con chavetera y casquillos, en acero SAE 1045, según muestra.
1	Provisión de tuerca regulador de bomba, en acero SAE 1045.
1	Mano de Obra para la colocación de tuerca regulador de bomba.
1	Provisión de prensa empaquetadura, según indicación.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1301 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

Ing. RICARDO GIMENEZ
Jefe Depto. de Mant. Electrico
Gerencia de Operaciones
ESSAP S.A.

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado

Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001334
001-001

Nombre o Razón Social : Essap S.A. **R.U.C. o C.I. del Destinatario:** 80021191-6

Dirección completa del punto de partida:

Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: **Fecha de término del traslado:** 10-01-24

Marca del vehículo de transporte: **Número de chapa:**

Nombre o razón social del transportista: **R.U.C. del transportista:**

Nombre del conductor: **C.I. del conductor.:**

Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) **Comprobante de venta:**

Cantidad	Descripción de mercadería
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Vertical de 300 HP, 2394 m3/H
	980 RPM, 600 V.
1	Mano de Obra para la colocación de prensa empaquetaduras.
1	Provision de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045.
1	Mano de Obra para la colocación de chaveta.
1	Mano de Obra para la reparación de chaveteras, en eje, según indicación.
1	Mano de Obra para la reparación de la caja de empaquetadura, según indicación.
1	Mano de Obra para la reparación de prensa estopa, en acero, según necesidad
1	Mano de Obra para la corrección de alineación de eje impulsor.
1	Mano de Obra para la correccion de alineación de eje de columna.
1	Mano de Obra para la corrección de alineación de eje de regulación.
32	Provision de bulonería con tuerca de acero para bombas según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de bulonería.
1	Mano de Obra para balanceo dinámico del conjunto eje-impulsor.
2	Provision de chapa doblada y maquinada con bridas y nervios de refuer-zo en caño corto para tubería de impulsión según muestra.
3	Mano de Obra para la colocación de rodamiento.

Ing. RICARDO GIMENEZ
Coordinador de Mant. Eléctrico
Gerencia de Operaciones
ESSAP S.A.

GRÁFICA ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4148592 - 0 - Hab. Nº 2073
Ruta Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1301 al 1450 Diciembre/2023

ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)