CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

OBRA: REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS, PABELLÓN 15,30 X 9,60 CON TECHO DE TEJAS C/ TEJUELONES, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2852 INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA DE LA COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA.-

CONTRATO: Nº 84/2022

Fecha: 29/10/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 10/10/2.022	al: 29/10/2.022
Avance de obra: 100 %	

1 REPARACIONES VARIAS EN 2 AULAS, PABELLÓN 15,30 X 9,60 CON TECHO DE TEJAS C/ TEJUELONES, EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2852 INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA DE LA COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							SEGÚN ADENDA Nº 1			SEGÚN ADENDA Nº 1			
	TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
1.1	CARTEL DE OBRA	UN	EVENTO	1	900.000	900.000	0	1,00	1,00	0	900.000	900.000	100%
1.2	DESMONTE DE TEJAS CON RECUPERACIÓN DEL 50%	M2	EVENTO	170	35.000	5.950.000	0	170,00	170,00	0	5.950.000	5.950.000	100%
1.3	TECHOS DE TEJAS RECUPERADA DE 50% S/ TIRANTES Y TEJUELONES EXISTENTES	M2	EVENTO	85	120.000	10.200.000	0	85,00	85,00	0	10.200.000	10.200.000	100%
1.4	TECHOS DE TEJAS NUEVAS S/ TIRANTES Y TEJUELONES EXISTENTES	M2	EVENTO	85	155.000	13.175.000	0	85,00	85,00	0	13.175.000	13.175.000	100%
1.5	REPARACIÓN DE PARED CON FISURAS	ML	EVENTO	20	25.000	500.000	0	20,00	20,00	0	500.000	500.000	100%
1.6	DEMOLICIÓN DE REVOQUE	M2	EVENTO	22	35.000	770.000	0	22,00	22,00	0	770.000	770.000	100%
1.7	REVOQUE DE PARED CON HIDROFUGO	M2	EVENTO	22	52.000	1.144.000	0	22,00	22,00	0	1.144.000	1.144.000	100%
1.8	COLOCACIÓN DE ABERTURA METALICA PUERTA DE 1,10 m x 2,10 m	UN	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000	0	1,00	1,00	0	2.100.000	2.100.000	100%
1.9	COLOCACIÓN DE ZOCALO CALCAREO	ML	EVENTO	12	35.000	420.000	0	12,00	12,00	0	420.000	420.000	100%
1.10	PINTURA DE TECHO AL LATEX	M2	EVENTO	170	35.000	5.950.000	0	170,00	170,00	0	5.950.000	5.950.000	100%
1.11	PINTURA DE PARED AL LATEX	M2	EVENTO	405	35.000	14.175.000	0	405,00	405,00	0	14.175.000	14.175.000	100%
1.12	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS CON SINTETICO	M2	EVENTO	20	35.000	700.000	0	20,00	20,00	0	700.000	700.000	100%
1.13	LIMPIEZA FINAL	UN	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0	1,00	1,00	0	1.200.000	1.200.000	100%
	TOTAL GENERAL					**57.184.000**						**57.184.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**57.184.000**
5% Retención	**2.859.200**
Neto a cobrar	**54.324.800**

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.256450-8

Rosseria Rasdi Cantero
Ingeniera Civil