CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 01/23 - CONTRATO Nº 16/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024,.

OBRA - LOTE 7: **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO.-**

UBICACION: **BARRIO DON BOSCO, FRACCIÓN ANDEGUY.-**

FECHA: 04/ 01/ 2024

		ADJUDICADO				CERT. 1	RUBROS NO EJECUT. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	MONTO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.147,70	3.560	4.085.812	1.147,70	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.147,70	7.120	8.171.624	900,00	0,00	0	247,70	1.763.624	0,00
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0,00	0	1,00	1.691.000	0,00
4	Remoción de empedrado. (Según EE.TT.)	m2	14,00	19.491	272.874	14,00	0,00	0	0,00	0	0,00
5	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.005,00	50.285	50.536.425	380,00	0,00	0	625,00	31.428.125	0,00
6	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	277,00	30.750	8.517.750	102,8999	0,00	0	174,1001	5.353.578	0,00
7	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	10,00	110.138	1.101.380	0,00	0,00	0	10,00	1.101.380	0,00
8	Cuneta tipo cordon de Hº (Según EE.TT.)	m3	12,50	1.323.252	16.540.650	2,10	1,26	1.667.298	9,14	12.094.523	0,00
9	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	13,00	220.809	2.870.517	0,00	0,00	0	13,00	2.870.517	0,00
10	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0	1,00	1.726.600	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				95.514.632			1.667.298		58.029.347	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2		**58.029.347**	**61%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**=(1667298+58029347)*20/100*-1**	**-11.939.329**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%		**-2.901.467**	
MONTO NETO A PERCIBIR		**43.188.551**	

SON GUARANIES: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. CINTHIA ACOSTA
Fiscal de Obra

Ciudad del Este Municipi
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE ¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

SCDE S.A.
Ruben Andres Cardozo Villalba
Contratista

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py