SYME
SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMÉDICOS

Mantenimiento Industrial y Hospitalario
Tratamiento de Aguas
Asesoramiento Técnico
Equipos Médicos

Milano Nº 367 (ex. 2da.) C/ Chile
Teléfono: 450 774
E-mail: syme_py@yahoo.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de setiembre de 2.019

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS – HOSPITAL DE CLÍNICAS
Presente:

INFORME TÉCNICO

Se realizaron los trabajos de:

- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA DIÁLISIS, Dpto. NEFROLOGÍA PEDIATRICA, SETIEMBRE/19, del lote 4, Ítems 1 al 4, ID N° 360.405, según especificaciones técnicas.

Julio Battilana
SYME

SYME

Ing. César Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C. - FCM UNA

c.c. al Jefe del Dpto. de Nefrología Pediátrica Prof. Dra. Leticia Florentín
c.c. al Jefe del Dpto. de Electromedicina Ing. César Yegros

Dra. Leticia Florentín de Merech
Profesora Titular de Pediatría
Jefa Dpto. Nefrología Pediátrica
FCM - UNA Reg. 2027

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - U.N.A.
DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA PEDIATRICA
Hlal. de Clínicas

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

SYME
SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMÉDICOS

Mantenimiento Industrial y Hospitalario
Tratamiento de Aguas
Asesoramiento Técnico
Equipos Médicos

Milano Nº 367 (ex. 2da.) C/ Chile
Telefono: 450 774
E-mail: syme_py@yahoo.com
Asunción - Paraguay

Asunción, 30 de setiembre de 2019

Señores
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS U.N.A. – HOSPITAL DE CLINICAS
Presente:

INFORME TÉCNICO

Sistema de Tratamiento de Agua Dpto. de Nefrología Pediátrica:

Se procedió a la desinfección mensual del Sistema de Ósmosis Inversa y al test de cloro y calcio del pre-tratador de agua.

Se realizaron los cambios de los filtros de 5 y 25 micrones del módulo de Ósmosis Inversa.

Se procedió a la carga del tanque salero con 50 Kg de sal gruesa para el filtro ablandador del pretratador de agua

Se realizó el control y chequeo funcional de las bombas hidráulicas y de las presiones de trabajo del sistema de tratamiento de agua.

Módulo de Ósmosis Inversa Portátil en U.T.I. Infantil:

Se realizó el chequeo funcional completo y cambio de filtros

Los trabajos realizados corresponden al mes de setiembre de 2019, según cronograma contemplado en la LCO Nº 18/2019

Sin otro particular, les saludo atentamente.

Julio Battilana
SYME

Ing. César A. Yegros A.
Jefe
Dpto. de Electromedicina
H.C.- FCM-UNA

Dra. Leticia Florentín de Mereles
Profesora Titular de Pediatría
Jefa Dpto. Nefrología Pediátrica
FCM - UNA Reg. 2027

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - U.N.A.
DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA PEDIATRICA
Htal. de Clínicas

SYME

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

c.c. al Jefe de Nefrología Pediátrica Prof. Dra. Leticia Florentín
c.c. al Jefe del Dpto. de Electromedicina Ing. César Yegros