EMPRENDIMIENTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES

de Andrés González López

Construcción de Edificios - Alquiler y arrendamiento de maquinaria para la construcción sin operario - Transporte Local de cargas
Actividades especializadas de la Construcción - Fabricación de Estructuras Metálicas - Venta de Artículos de Ferretería

Correo: aglconstruccionesparaguay@gmail.com

Padre Damián N° 9099 casi Avenida San Luis - Barrio Primavera - Ciudad de Luque

lacional N° 26/2024 "ALUMBRADO PASEO CENTRAL SOBRE AVDA. BRUNO GUGGIARI" -	**ACTA DE INICIO**	22/11/2024	**CONTRATO N°**	85/2024	**CONTRATISTA**
	MONTO CONTRACTUAL	108.084.420	**PLAZO CONTRACTUAL:**	30 días	ANDRÉS GONZÁLEZ LÓPEZ
FECHA: 19/12/2024	**ID N°**	455554			RUC: 2.125.174-6 -

CERTIFICADO DE OBRAS Nro.01

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					CANTIDADES CERTIFICADAS			% de Avances	MONTOS CERTIFICADOS		
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acum. Ant.	Presente	Acum. Actual	%	Acum. Anterior	Presente Cert.	Acum. Actual
.IMPIEZA DE TERRENO	Metros Cuadrados	190,00	7.200	1.368.000	0,00	190,00	190,00	100%	0	1.368.000	1.368.000
)ESMONTE MANUAL DE SUELO P/ CONEXIÓN DE :ABLE	Metros Cúbicos	55,05	85.500	4.706.775	0,00	55,05	55,05	100%	0	4.706.775	4.706.775
HORMIGON CICLOPEO CON EXCAVACION	Metros Cúbicos	4,30	702.000	3.018.600	0,00	4,30	4,30	100%	0	3.018.600	3.018.600
LUMINACION	Metros Lineal	367,00	202.635	74.367.045	0,00	367,00	367,00	100%	0	74.367.045	74.367.045
:OLUMNA DE CAÑO DE 3''	Unidad	38,00	648.000	24.624.000	0,00	38,00	38,00	100%	0	24.624.000	24.624.000
			PRECIO TOTAL I.V.A incluido	**108.084.420**				**100%**	**0**	**108.084.420**	**108.084.420**
				Retención 5% Fondo de Reparo					**0**	**5.404.221**	**5.404.221**
				NETO A COBRAR EN CERTIFICADO N° 1					**0**	**102.680.199**	**102.680.199**

108.084.420

Ciento Ocho Millones Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte.-

onstrucciones **AGL** de **Andrés González López**

Gustavo M. Ortiz A.
Arquitecto
Reg. Prof. 1232

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
DIRECCION DE OBRAS

Arq. José Ruiz
Dir. de Obras y Mantenimiento
Municipalidad de Lambaré

EMPRENDIMIENTOS GENERALES Y CONSTRUCCIONES **AGL**
RUC: 2.125.174-6
Servicios Generales de Construcción y Transporte
Alquiler de Maquinarias Pesadas
Venta de Materiales de Construcción
Padre Damián casi Avenida San Luis - Luque
Cel: 0985 - 877 837