MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Intendencia Municipal

"Capiatá por buen camino"

ACTA DE RECEPCION POR LOS SERVICIOS DE "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CON PROVISION DE REPUESTOS" – ID 440467

En la ciudad de Capiatá, a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil veinticautro, siendo las 09:00 horas, se reúnen las siguientes personas: ABG. LAURA CRISTINA GAMARRA DE TALAVERA, Intendente Municipal, el Arq. Joel Francisco Benítez Colmán, Director de Infraestructura Pública y Servicios, y el Sr. MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA con C.I. Nº 5665699 en representación de la empresa TRAVEPAR - RUC: 5665699-8, en el acto de recepción de los servicios de **"REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSOR CON PROVISION DE REPUESTOS"**, cuyo procedimiento se ha realizado a través del llamado a Contratación Directa Nº 04/2024 – ID Nº 440467, convocado por la Municipalidad y adjudicado según Resolución IMC Nº 4997/2024 de fecha 17 de mayo de 2024 – CONTRATO Nº 11/2024.-

A continuación se detallan más abajo los trabajos realizados por la empresa adjudicada según Orden de Servicios Nº 0026143:

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS SEVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD
1	Lubricación de las guías	Unidad	No aplica	No aplica	1
2	Inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad	Unidad	No aplica	No aplica	1
3	Provisión de fuente operador de puerta DCSS4	Unidad	BST – FERMATOR	CHINA	1
4	Mano de obra por cambio de fuente operador de puerta DCSSA	Unidad	No aplica	No aplica	1
5	Provisión de placa de distribución	Unidad	WILCOX	ARGENTINA	1
6	Mano de obra por cambio de placa de distribución	Unidad	No aplica	No aplica	1
7	Provisión de sensor magnético u óptico	Unidad	WILCOX	ARGENTINA	1
8	Mano de obra por cambio de sensor magnético u óptico	Unidad	No aplica	No aplica	1
9	Provisión de barrera infrarroja	Unidad	WECO	CHINA	1
10	Mano de obra por cambio de barrera infrarroja	Unidad	No aplica	No aplica	1
11	Provisión de placa de llamada POC	Unidad	WILCOX	ARGENTINA	1
12	Mano de obra por cambio de placa de llamada POC	Unidad	No aplica	No aplica	1

Arq. Joel F. Benítez C.
Director de Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

TRAVEPAR
Transportes Verticales Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Intendencia Municipal

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD
13	Pulido de cabina	Unidad	No aplica	No aplica	1
14	Provisión de tornillería en los elementos del sistema de ascensores	Unidad	METALBO	BRASIL	1
15	Mano de obra por reposición de tornillería en los elementos del sistema de ascensores	Unidad	No aplica	No aplica	1
16	Provisión de interruptor del final de carrera	Unidad	XURUI	CHINA	1
17	Mano de Obra por reposición de provisión de interruptor del final de carrera	Unidad	No aplica	No aplica	1
18	Provisión de poleas tensoras	Unidad	MOMENTUM	CHINA	1
19	Mano de Obra por reposición de poleas tensoras	Unidad	No aplica	No aplica	1
20	Provisión de placas electrónicas	Unidad	WILCOX	ARGENTINA	1
21	Mano de obra por reposición de placas electrónicas	Unidad	No aplica	No aplica	1
22	Reparación de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas	Unidad	No aplica	No aplica	1
23	Mano de obra por reparación de sistema de iluminación interna de cabinas, sala de máquinas y pozo, incluyendo la provisión y el montaje de luminarias desgastadas y/o dañadas	Unidad	No aplica	No aplica	1
24	Reparación de intercomunicadores de cabina, incluyendo el recambio de piezas desgastadas y/o dañadas y cableado	Unidad	No aplica	No aplica	1
25	Cambio de contactores y relés	Unidad	SHNEIDER	CHINA	1

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Dirección de Infraestructura

Ing. Carlos E. C. Dirección de Infraestructura y Servicios Municipalidad de Capiatá

TRAVEPAR Transportes Verticales Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA Intendencia Municipal

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD
26	Mano de obra por reposición de contactores y relés	Unidad	No aplica	No aplica	1
27	Reparación del sistema de botoneras de cabina y de piso	Unidad	No aplica	No aplica	1
28	Mano de obra por reparación del sistema de botoneras de cabina y de piso	Unidad	No aplica	No aplica	1
29	Reparación de la puerta de cabina y de pisos	Unidad	No aplica	No aplica	1
30	Mano de obra por reparación de la puerta de cabina y de pisos	Unidad	No aplica	No aplica	1
31	Limpieza integral y pintura del techo de cabina	Unidad	No aplica	No aplica	1
32	Reparación de operadores de puerta de cabina	Unidad	No aplica	No aplica	1
33	Mano de obra por reparación de operadores de puerta de cabina	Unidad	No aplica	No aplica	1
34	Reparación de conexiones eléctricas en la caja de bornes	Unidad	No aplica	No aplica	1
35	Mano de obra por reparación de conexiones eléctricas en la caja de bornes	Unidad	No aplica	No aplica	1
36	Guiador de Puerta	Unidad	FERMATOR	CHINA	1
37	Mano de obra por reposición de guiador de puerta	Unidad	No aplica	No aplica	1
38	Fusibles varios	Unidad	WILCOX	ARGENTINA	1
39	Mano de obra por reposición de fusibles varios	Unidad	No aplica	No aplica	1
40	Cable viajero	Unidad	SAITEK	CHINA	1
41	Mano de obra por reposición de cable viajero	Unidad	No aplica	No aplica	1
42	Llave de Rescate	Unidad	BST	CHINA	1
43	Mano de obra por reposición de llave de rescate	Unidad	No aplica	No aplica	1
44	Provisión de correa de operador de puerta	Unidad	SAITEK	ARGENTINA	1

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA - Dirección de Infraestructura Pública

Arq. José R. Benítez C.
Director Inf. Pública y Servicios
Municipalidad de Capiatá

TRAVEPAR
Transportes Verticales Paraguay

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Intendencia Municipal

N° ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD
45	Mano de obra por reposición de correa de operador de puerta	Unidad	No aplica	No aplica	1
46	Guiadores de cabina	Unidad	FERMATOR	CHINA	1
47	Mano de obra por reposición de guiadores de cabina	Unidad	No aplica	No aplica	1
48	Aceite hidráulico para ascensor	Unidad	ZIRIUM HIDRA AW68	BRASIL	1
49	Mano de obra por cambio de aceite hidráulico	Unidad	No aplica	No aplica	1
50	Provisión de central hidráulica completa	Unidad	BLAIN	ALEMANIA	1
51	Instalación de central hidráulica	Unidad	No aplica	No aplica	1
52	Juego de reparo cilindro hidráulico	Unidad	GUARNITEC	ITALIANO	1
53	Mano de obra por reposición de juego de reparo cilindro hidráulico	Unidad	No aplica	No aplica	1

Luego de la verificación de los trabajos realizados, y constatándose el buen funcionamiento del ascensor, siendo las 10:15 hs., se dio por terminado el acto, y es firmado por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad.

ARQ. JOEL FRANCISCO BENITEZ COLMAN
Director de Infraestructura Pública y Servicios

ABG. LAURA C. GAMARRA DE TALAVERA
Intendente Municipal

MARCOS ANTONIO MARECO ARZAMENDIA
C.I. Nº 5665699
En representación de TRAVEPAR
RUC: 5665699-8

TRAVEPAR
Transportes Verticales Paraguay