CERTIFICADO Nº 1

CONTRATO Nº 27/2021 ENTUBAMIENTO EN EL BARRIO SAN RAFAEL - ID Nº 397.910	CONTRATISTA : ÑANE MBA'E EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS	FECHA:	13/09/2021
		FECHA DE INICIO:	13/08/2021
		PLAZO INICIAL:	120 DIAS
		PLAZO PRORROGADO:	123 DIAS
		DIAS TRASCURRIDOS:	32 DIAS
		DIAS DE LLUVIA:	3
		DIAS DE MULTA:	0 días

1	3	4	5	6	7	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Item * Nº	Descripción*	U. M.*	Cantidad*	Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	PORCENTAJE DE AVANCE
1	**Entubamiento**											
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	Metros cuadrados	2.750	320	880.000	0	1.400	0	0	448.000	448.000	51%
1.2	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación.	Metros cúbicos	11,5	1.506.272	17.322.128	0	0	0	0	0	0	0%
1.3	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 1,00 m. No incluye excavación.	Metro lineal	156	416.786	65.018.616	0	109	0	0	45.429.674	45.429.674	70%
1.4	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,60 m. No incluye excavación.	Metro lineal	23	231.371	5.321.533	0	18	0	0	4.164.678	4.164.678	78%
1.5	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,50 m. No incluye excavación.	Metro lineal	2	139.406	278.812	0	2	0	0	278.812	278.812	100%
1.6	Provisión y colocación de tubos celulares. Sección: 1,50 m. x 1,50 m. No incluye excavación.	Metro lineal	13	2.982.081	38.767.053	0	13	0	0	38.767.053	38.767.053	100%
1.7	Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.750	252	693.000	0	0	0	0	0	0	0%
Total :					**128.281.142**				**0**	**89.088.217**	**89.088.217**	
						Fondo de reparo 5%:			**0**	**4.454.411**	**4.454.411**	
						Neto a cobrar Gs.:			**0**	**84.633.806**	**84.633.806**	

SON GUARANIES :.-Ochenta y cuatro millones Seiscientos treinta y tres mil Ochocientos seis.-

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1053
Reg. AB.SG. N° 164/03

Arq. Jaime Beczko
Contratista

MUNICIPALIDAD DE CAMPO ALEGRE
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa
Fiscal de Obras