Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 e/ Alberdi y colón Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLEJON MAFUSSI EM LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO ID Nº 386.839

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance	Total
1.1	Replanteo y Marcación	m2	9.800	2.700	26.460.000	100%	26.460.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	m2	9.800	5.000	49.000.000	100%	49.000.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80cm	ml	2.450	40.000	98.000.000	100%	98.000.000
1.4	Refuerzo de cordones con tierra apizonada.	m3	295	54.000	15.930.000	100%	15.930.000
1.5	Relleno y Compactación	m3	785	55.000	43.175.000	100%	43.175.000
1.6	Colchon de Arena	m3	1.175	53.000	62.275.000	100%	62.275.000
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	9.800	43.000	421.400.000	100%	421.400.000
1.8	Apisonado con medios mecánicos	m2	9.800	12.500	122.500.000	100%	122.500.000
1.9	Cartel de obra de 2m x 1m	un	2	2.000.000	4.000.000	100%	4.000.000
1.10	Limpieza final	gl	1	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000
Precio Total					847.740.000		847.740.000
Retención del 5% por fondo de reparo							42.387.000
Total a cobrar del Certificado Nº 01							805.353.000
Son Guaraníes: Ochocientos cinco millones, trescientos cincuenta y tres mil.-							

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY