MUNICIPALIDAD DE GENERAL ELIZARDO AQUINO

Ítems del llamado REPARACIONES VARIAS AULA COMEDOR DE LA ESCUELA BASICA N° 497 VIRGEN DEL ROSARIO DE HUGUA REY con ID: 385316
CONTRATISTA: Virgen de las Mercedes Emprendimientos

CERTIFICADO N°. 01

Fecha 11-11-20

Nº	DESCRIPCION	CONTRATO				MEDICIÓN			MONTO			% Avance		
		Un.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU.	ANTERI.	ACTUAL	ACUMU	ANTERI.	ACTUAL	ACUMU
1	Cartel de Obra	Unidad	1	1.300.700	1.300.700	0,00	1,00	1,00	0	1.300.700	1.300.700	0%	100%	100%
2	Deposito para materiales	Metros cuadrados	20	617.200	12.344.000	0,00	20,00	20,00	0	12.344.000	12.344.000	0%	100%	100%
3	Valla perimetral	Metro lineal	60	30.200	1.812.000	0,00	60,00	60,00	0	1.812.000	1.812.000	0%	100%	100%
4	Desmonte de Techo	Metros cuadrados	81	31.600	2.559.600	0,00	81,00	81,00	0	2.559.600	2.559.600	0%	100%	100%
5	Desmonte de piso	Metros cuadrados	60	16.200	972.000	0,00	60,00	60,00	0	972.000	972.000	0%	100%	100%
6	Desmonte de aberturas	Unidad	6	57.100	342.600	0,00	6,00	6,00	0	342.600	342.600	0%	100%	100%
7	Demolicion de mamposteria	Metros cuadrados	60	15.500	930.000	0,00	60,00	60,00	0	930.000	930.000	0%	100%	100%
8	Techo de est. metalica c/ chapas zinc	Metros cuadrados	81	221.000	17.901.000	0,00	81,00	81,00	0	17.901.000	17.901.000	0%	100%	100%
9	Membrana termica bajo chapas	Metros cuadrados	81	98.900	8.010.900	0,00	81,00	81,00	0	8.010.900	8.010.900	0%	100%	100%
10	Cerramiento - Mamposteria 0.15m	Metros cuadrados	23	141.300	3.249.900	0,00	23,00	23,00	0	3.249.900	3.249.900	0%	100%	100%
11	Revoque 1 capa filtrada	Metros cuadrados	116	51.700	5.997.200	0,00	116,00	116,00	0	5.997.200	5.997.200	0%	100%	100%
12	C/ piso de cascote 10cm	Metros cuadrados	70	44.500	3.115.000	0,00	70,00	70,00	0	3.115.000	3.115.000	0%	100%	100%
13	Piso esmaltado	Metros cuadrados	60	106.000	6.360.000	0,00	60,00	60,00	0	6.360.000	6.360.000	0%	100%	100%
14	Mesada azulejada c/ pileta	Unidad	1	1.104.900	1.104.900	0,00	1,00	1,00	0	1.104.900	1.104.900	0%	100%	100%
15	Desague PVC 100	Metro lineal	10	80.200	802.000	0,00	10,00	10,00	0	802.000	802.000	0%	100%	100%
16	Vidrio	Metros cuadrados	8	158.600	1.268.800	0,00	8,00	8,00	0	1.268.800	1.268.800	0%	100%	100%
17	Guarda obra -C/ alisado	Metro lineal	27	82.200	2.219.400	0,00	27,00	27,00	0	2.219.400	2.219.400	0%	100%	100%
18	Balancines	Metros cuadrados	7	610.400	4.272.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
19	Puerta de madera	Metros cuadrados	4	871.500	3.486.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
20	Eliminar pintura existente	Metros cuadrados	166	15.400	2.556.400	0,00	2,83	2,83	0	43.536	43.536	0%	2%	2%
21	Pintura base al agua	Metros cuadrados	166	20.200	3.353.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
22	Pintura al agua	Metros cuadrados	166	25.000	4.150.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
23	Sintetico aberturas	Metros cuadrados	22	34.900	767.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
24	Boca de luz y tomas	Unidad	18	194.600	3.502.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
25	Luminica led 40w	Unidad	12	155.600	1.867.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
26	Tablero general	Unidad	1	932.100	932.100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
27	Ventiladores	Unidad	2	1.066.300	2.132.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
28	Desmonte de techo - AULA	Metros cuadrados	81	28.200	2.284.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
29	Techo, utiliz mismo mat. (tejas tejuelones)	Metros cuadrados	81	216.400	17.528.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%

VIRGEN DE LAS MERCEDES
Emprendimientos
Fausto Encina
Propietario

30	Revoque 1 capa filtrada	Metros cuadrados	151	53.400	8.063.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
31	Pizarron	Unidad	1	517.500	517.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
32	Reparac de pared fisurado	Unidad Medida Global	1	569.800	569.800	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
33	Coloc de vidrios	Metros cuadrados	8	151.900	1.215.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
34	Pintura base al agua	Metros cuadrados	151	22.300	3.367.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
35	Pintura al agua de techo	Metros cuadrados	81	36.300	2.940.300	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
36	Pintura al agua de revoque	Metros cuadrados	151	30.900	4.665.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
37	Pintura sintetico aberturas	Metros cuadrados	21	36.900	774.900	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
38	Boca de luz y tomas	Unidad	14	201.300	2.818.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
39	Luminica led 40w	Unidad	9	155.600	1.400.400	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
40	Ventiladores	Unidad	2	1.133.600	2.267.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
41	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	804.600	804.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
	TOTAL				146.528.200				0	70.333.536	70.333.536	0%	48%	48%
	Neto a pagar Presente Certificado									70.333.536				

Contratista

VIRGEN DE LAS MERCEDES
Emprendimientos
Fausto Encina
Propietario

Fiscal de Obras

A.A. Construcciones
Arq. Carlos Almirón R.
Ypacaraí - Py.

Virgen de las Mercedes

Emprendimientos

De Fausto S. Encina Cabral



Fecha: 11 de Noviembre de 2020

Señores
Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino
Presente

Ref.: CD Nº 09/2.020 CONTRATACION DIRECTA REPARACIONES VARIAS AULA COMEDOR DE LA ESCUELA BASICA N° 497 VIRGEN DEL ROSARIO DE HUGUA REY
ID (Portal): 385.316

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud., en relación al llamado de referencia a fin de solicitar el pago del Certificado de Obra Nº. 01/2020, se adjunta los documentos respaldatorios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlos muy atentamente.

Firma del representante de la Empresa

VIRGEN DE LAS MERCEDES
Emprendimientos
Fausto Encina
Propietario

Fausto Santiago Encina Cabral

VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS

de Fausto S. Encina Cabral

Ruta 2 Mcal. Estigarribia casi Eligio Montania
Cel.: (0986) 917 199
Itacurubi de la Cordillera - Paraguay

TIMBRADO Nº 13821734
Fecha Inicio Vigencia 13/12/2019
Fecha Fin Vigencia 31/12/2020
R.U.C.: 1721817 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0000874

FECHA DE EMISIÒN: 11 de Noviembre de 2020

NOMBRE O RAZÒN SOCIAL Municipalidad de Gral. Elizardo Aquino

R.U.C. 800 21572-9 Cond. de Venta: Contado [X] Crèdito [ ]

DIRECCIÒN: Remisiòn Nº:

Cant.	Clase de Mercaderías y o/ Servicios	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5 %	10%
	Pago de Certificado de Obra Nº 1/20				
	Rep. varias Aula, comedor de la				
	Esc. Bas. Nº 497 Virgen del Rosario				
	Thugo Rey.				70.333.536
SUB-TOTALES					70.333.536
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Setenta millones trescientos treinta y tres					70.333.536
mil quinientos treinta y seis.					

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 6.393.958. TOTAL IVA: 6.393.958. —

HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
01 Tel. 50x3 del 0826 al 0875 - 12/2019 - Gral.Bruguez c/ Gervacio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: (no válido como crédito fiscal) Contabilidad