MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

CONTRATISTA: Los Andes Ingeniería SRL

CONTRATO N° 11/2023

OBRA: Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle Sagrado Corazón de Jesús y Calle 8 de Diciembre - Barrio Jardín - ID N° 418.722

FECHA DE PRESENTACION:	24/07/2023
FECHA DE INICIO:	16/06/2023
PLAZO INICIAL:	120
PLAZO DE ADENDA:	0
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO PRORROGADO:	0
DÍAS TRANSCURRIDOS:	38
RECEPCIÓN PROVISORIA:	----------

Certificado de Avance de Obra N° 01

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**158 021 619**	**158 021 619**							**7%**
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2 394	663	1 587 222	-	1 197.00	1 197	-	793 611	793 611	50%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2 394	31 735	75 973 590	-	-	-	-	-	-	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	570	99 621	56 783 970	-	100	100	-	9 962 100	9 962 100	18%
1.4	Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	39	314 938	12 282 582	-	-	-	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	9	47 942	431 478	-	-	-	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	570	2 821	1 607 970	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	2	586 850	1 173 700	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro 0,50 m. No Incluye excavación	ml	30	211 000	6 330 000	-	-	-	-	-	-	0%
1.9	Losa de H° A° para registro. No incluye excavación	m3	0.45	1 730 210	778 595	-	-	-	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	m2	2 394	448	1 072 512	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	**158 021 619**	**Total certificado**			-	**10 755 711**	**10 755 711**	
						Fondo de reparo 5%:			-	537 786	537 786	
						Neto a cobrar Gs.:				**10 217 925**	**10 217 925**	

Son Guaraníes: Diez millones doscientos diecisiete mil novecientos veinticinco.

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá