CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.
CONSTRUCCIÓN DE CANAL A CIELO ABIERTO

CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON DRENAJE COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN ANTONIO con ID: 377.608

CONTRATACION DIRECTA N° 39/2020			CONTRATO N° 48/2020			CERTIFICADO N° 01						FECHA: 07/06/2020 AL 26/06/2020		
ITEMS	Descripción	Un	Cantidad Contractual			Cantidad			Montos			Avance		
			Cant	P. Unitario	P. Total	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
*	CONSTRUCCION DE CANAL A CIELO ABIERTO CON DRENAJE COMPAÑÍA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN ANTONIO con ID: 377608													
1	MARCACION Y REPLANTEO	GL	1	1.500.000	1.500.000	0,0	1	1	0,0	1.500.000	1.500.000	0,00%	100,00%	100,00%
2	LIMPIEZA COMPLETA DE LA ZONA A INTERVENIR	GL	1	2.000.000	2.000.000	0,0	1	1	0,0	2.000.000	2.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
3	EXCAVACION DE TERRENO	M3	365	30.000	10.950.000	0,0	365	365	0,0	10.950.000	10.950.000	0,00%	100,00%	100,00%
4	RELLENO	M3	100	85.000	8.500.000	0,0	100	100	0,0	8.500.000	8.500.000	0,00%	100,00%	100,00%
5	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA CANAL A CIELO ABIERTO 1,80m DE FILO A FILO, 1,00m LIBRE DE CANALIZAC. CON FIJACION DE CAÑOS NEGROS PARED GRUESA 50mm ENTRE LOS MUROS DE PBC EN FORMA VERTICAL CADA 50cm DE SEPARAC. Y EN FORMA HORIZ. CADA 3 DE SEPARAC. ENTRE EJES PARA FILTROS DE NACIENTES	M3	162	550.000	89.100.000	0,0	162	162	0,0	89.100.000	89.100.000	0,00%	100,00%	100,00%
6	PISO DE HORMIGON e= 10 CM CON DOSIFICACION 1.3.4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO, PREVIO CARGAMENTO DE DEBE REGULARIZAR EL TERRENO CON TRITURADA e= 8CM	M2	175	180.000	31.500.000	0,0	175	175	0,0	31.500.000	31.500.000	0,00%	100,00%	100,00%
7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	1.100.000	1.100.000	0,0	1	1	0,0	1.100.000	1.100.000	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL			144.650.000						0	144.650.000	144.650.000	0,00%	100,00%	100,00%

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

ARQ. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Rigoberto A. Arévalos O.
Representante Legal
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil