6(Seis)

DESPASA

Desarrollos del Paraguay S.A.

ATENCION : DIRECCION ADMINISTRATIVA - SNPP

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MÁQUINA DE COSER DEL SNPP – PLURIANUAL

CONTRATO : 50/19

FECHA: 10/09/2020

INFORME TÉCNICO

TRABAJOS REALIZADOS

SNPP CENTRO TEXTIL Y CONFECCION

Item	Descripcion	Cant.
1.1	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** - Mantenimiento General Preventivo (lubricación de todas las piezas, verificación de aceite, aire y limpieza total de la máquina)	12
1.2	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** -Cambio de Croché	12
1.3	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** -Cambio de Porta bobina	12
1.4	**MÁQUINAS DE COSER RECTAS** -Cambio de Tapa diente	12
1.5	**Máquinas de coser rectas** – Cambio de Diente	12
2,1	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK – Mantenimiento General Preventivo(Lubricación de todas las piezas + verificación de aceite, aire y vapor + limpieza total de la máquina)**	8
2.6	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Collar de aguja	8
2.7	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Tensor de hilo	8
2.11	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Filtro	8
2.12	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Aceite	8
2.14	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Rulemanes	8
2.15	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** –Cambio de Capacitor	8
2.16	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK - Cambio de Correa**	8
2.18	**MÁQUINAS DE COSER OVERLOCK** -Cambio de Polea	8

Ing. DANILO BELLON
Presidente
DESPASA

Javier Meauro
Director
Dirección Administrativa etc y DS