CERTIFICACIÓN DE AVANCE
CONCURSO DE OFERTAS ID N°426728
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

A los 25 días del mes marzo del año dos mil veinticuatro, con la anuencia de la Dra. Paola Sánchez de Vergara, Decana, en representación de la FACULTAD DE FILOSOFIA DE LA UNE y el Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña, en representación de la empresa MORA CONSTRUCCIONES de Gustavo Ramón Mora Fariña, se reúnen a los efectos de celebrar el Acta de Certificación de Avance, con relación al **ID 426728** de "Mantenimiento, Reparación Y Remodelación de los Camineros de la Institución" correspondiente al **CONTRATO N° 105/2023** por un valor total de **Gs. 811.569.900** (guaraníes ochocientos once millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos).

Ambas partes manifiestan su conformidad, por la ejecución parcial de **Gs. 81.061.700** (guaraníes ochenta y un millones sesenta y un mil setecientos) según el siguiente detalle:

N° de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
16	Mano de obra de Pintura de estructuras metálicas	M2	435	26.600	11.571.000
17	Provisión de canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	175	98.300	17.202.500
18	Mano de Obra de colocación de canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	175	38.600	6.755.000
19	Provisión de materiales para registro de desgue pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	30	270.000	8.100.000
20	Mano de Obra de preparación de registro de desgue pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	30	81.000	2.430.000
21	Provisión de material para Ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% minimo de pendiente	ml	230	58.000	13.340.000
22	Mano de Obra para preparación y colocación de ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% minimo de pendiente	ml	230	26.000	5.980.000
23	Provisión de materiales para la instalación de Cenefa de estructura metalica h: 1,50 con placa acm negro, con letras corporeas de pvc en color blanco de 4mm	ml	26	476.600	12.391.600
24	Mano de Obra de colocación de cenefa de estructura metalica h: 1,50 con placa acm y colocación de letras corpóreas de pvc	ml	26	126.600	3.291.600
	TOTAL				81.061.700

Dra. Paola Sánchez de Vergara
Decana
Facultad de Filosofía - UNE

Sr. Gustavo Ramón Mora Fariña
Propietario
MORA CONSTRUCCIONES

Dra. Ada Luz Norelia Olmedo
Directora de Administración y Finanzas
Facultad de Filosofía - UNE

Arq. Loren González
Reg. N° 4204

Mag. Laura Soledad Acosta
Encargada de Suministros
Facultad de Filosofía - UNE

Lic. Blanca Maria Barro López
Administrador del Contrato
Facultad de Filosofía - UNE

Escaneado con CamScanner

CERTIFICACIÓN DE AVANCE
Contratación Directa ID N° 426728
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN

Número: 06/2024

A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, POR LA PRESENTE DEJO CONSTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN "CONCURSO DE OFERTA N° 02/2023, ID N° 426728, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN CONVOCADA POR LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE" Y ADJUDICADA A LA EMPRESA "MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, CON RUC N° 805889-0".

CERTIFICO:

1. Que la empresa **MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA**, como proveedor del mencionado llamado, comenzó su ejecución el 30 de noviembre de 2023, ejecutado dentro de los parámetros establecidos en el contrato.
2. El importe total del contrato es de **811.569.900** (guaraníes ochocientos once millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos), de los cuales fueron ejecutados durante el periodo (16 de febrero 2024 hasta 25 de marzo 2024) por el importe de **Gs. 81.061.700** (guaraníes ochenta y un millones sesenta y un mil setecientos)
3. Los trabajos ejecutados consistieron en:

N° de Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
16	Mano de obra de Pintura de estructuras metálicas	M2	435	26.600	11.571.000
17	Provisión de canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	175	98.300	17.202.500
18	Mano de Obra de colocación de canaleta embutida con bajada de desague pluvial	ml	175	38.600	6.755.000
19	Provisión de materiales para registro de desgue pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	30	270.000	8.100.000
20	Mano de Obra de preparación de registro de desgue pluvial 0,50x0,50 con tapa de rejilla metálica de 0,30x0,30	UNI	30	81.000	2.430.000
21	Provisión de material para Ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% minimo de pendiente	ml	230	58.000	13.340.000
22	Mano de Obra para preparación y colocación de ramal de desague pluvial con caño de 100 mm pvc con 1% minimo de pendiente	ml	230	26.000	5.980.000
23	Provisión de materiales para la instalación de Cenefa de estructura metalica h: 1,50 con placa acm negro, con letras corporeas de pvc en color blanco de 4mm	ml	26	476.600	12.391.600
24	Mano de Obra de colocación de cenefa de estructura metalica h: 1,50 con placa acm y colocación de letras corpóreas de pvc	ml	26	126.600	3.291.600
TOTAL					81.061.700

En base a lo expuesto, se certifica que la empresa MORA CONSTRUCCIONES DE GUSTAVO RAMÓN MORA FARIÑA, ha cumplido con los parámetros establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Concurso de Oferta N° 02/2023, ID N° 426728, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN, convocada por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este.

.....
Arq. Loren González
Reg. N° 4204

Arq. Loren González
Reg Profesional N°4204

Escaneado con CamScanner