MUNICIPALIDAD DE
GRAL. ELIZARDO AQUINO

MUNICIPALIDAD DE GRAL. E. AQUINO

Intendencia Municipal
Telefax: (0418) 215-279
Teléfono: (0418) 215-527
Destéfano Nº 532 e/Cerro León y Pancha Garmendia
Gral. Aquino – Paraguay

ACTA DE AVANCE DE OBRA N°2

OBRA: "REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BASICA N° 3464 "INMACULADA CONCEPCION DE MARIA" DE CORRALES CON ID 397767.

CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL PATIÑO CHAVEZ

R.U.C.: 3.002.924

MONTO: GS. 148.140.000 - (Guaraníes Ciento Cuarenta y Ocho Millones Ciento Cuarenta Mil)

FECHA DE CONTRATO: 24 DE MAYO DE 2021

En la Ciudad de **General Elizardo Aquino**, a los **06** días del mes de **agosto** del año **2021**, siendo las **09:40** horas, se reúne por una parte el Señor **Arq. Carlos Almirón**, en carácter de Fiscal de Obras, y por la otra parte el Señor **Miguel Patiño** en carácter de Contratado, a fin de realizar la **segunda certificación** de la obra **"REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BASICA N° 3464 "INMACULADA CONCEPCION DE MARIA" DE CORRALES CON ID 397767.**

Se le otorga el **59 % (Cincuenta y nueve)** por ciento como Avance Financiero de la Obra.

Verificados todos los documentos pertinentes según planilla y no existiendo objeción alguna firman el **Acta de Avance de Obra N° 2** las personas anteriormente mencionadas.

Se adjunta la planilla de **Acta de Avance de Obra N° 2.**

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en la Ciudad de **General Elizardo Aquino**, a los **06** días del mes de **agosto** de **2021.**

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño

ARQ. CARLOS ALMIRON
FISCAL DE OBRAS

MIGUEL PATIÑO
CONTRATADO

OBRA : REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BASICA Nº 3464 INMACULADA CONCEPCION DE MARIA DE CORRALES con ID 397767												
UBICACIÓN: GENERAL AQUINO		UNIDAD	1.00	UN.								
No	DESCRIPCION DE RUBROS	Uni	Cant.	P.Unit.	P.Total	Cantidad Certificada			Monto de Certificado			Porcentaje de la Obra
	"REPARACION DE AULAS DE LA ESCUELA BASICA Nº 3464 INMACULADA CONCEPCION DE MARIA DE CORRALES con ID 397767"											
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
	Trabajos a Ejecutar											
1	Contrucción de Obrador	Metros cuadrados	30.00	287,000	8,610,000	30.00	0.00	30.00	8,610,000	0	8,610,000	100%
2	Tablero de Obra	Unidad Medida global	1.00	1,547,000	1,547,000	1.00	0.00	1.00	1,547,000	0	1,547,000	100%
3	Demolición de Techo	Metros cuadrados	160.00	36,500	5,840,000	160.00	0.00	160.00	5,840,000	0	5,840,000	100%
4	Viga encadenado de H° A°	Metro lineal	74.00	244,000	18,056,000	74.00	0.00	74.00	18,056,000	0	18,056,000	100%
5	Mamposteria 0,15 m	Metros cuadrados	40.00	92,000	3,680,000	40.00	0.00	40.00	3,680,000	0	3,680,000	100%
6	Pilares 0,40x0,40m c/H° A°	Metro lineal	22.00	204,000	4,488,000	22.00	0.00	22.00	4,488,000	0	4,488,000	100%
7	Puerta Tablero c/ marco	Metros cuadrados	11.00	739,000	8,129,000	11.00	0.00	11.00	8,129,000	0	8,129,000	100%
8	Balancines	Metros cuadrados	26.00	479,000	12,454,000	21.69	4.31	26.00	10,387,400	2,066,600	12,454,000	100%
9	Vidrios dobles	Metros cuadrados	26.00	193,000	5,018,000	0.00	26.00	26.00	0	5,018,000	5,018,000	100%
10	Revoque 1 capa	Metros cuadrados	140.00	43,000	6,020,000	0.00	140.00	140.00	0	6,020,000	6,020,000	100%
11	Reparación de fisuras	Metros cuadrados	36.00	53,000	1,908,000	0.00	36.00	36.00	0	1,908,000	1,908,000	100%
12	Techo con estructura metálica y chapa	Metros cuadrados	220.00	231,500	50,930,000	0.00	220.00	220.00	0	50,930,000	50,930,000	100%
13	Cielo razo de PVC	Metros cuadrados	220.00	88,500	19,470,000	0.00	220.00	220.00	0	19,470,000	19,470,000	100%
14	LIMPIEZA FINAL	GL	1.00	1,990,000	1,990,000	0.00	1.00	1.00	0	1,990,000	1,990,000	100%
	TOTAL				148,140,000	41%	59%	100%	60,737,400	87,402,600	148,140,000	100%
	SON GUARANIES: VEINTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL.-											

		DESCUENTO	%	A COBRAR	SALDO	FECHA
CONTRATO	148,140,000	0				24/05/2021
ANTICIPO				-		
CERT. 1	60,737,400		41%	60,737,400	87,402,600	03/06/2021
CERT. 2	87,402,600		59%	87,402,600	-	06/08/2021
NETO A COBRAR						87,402,600
SON GUARANIES: OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS.-						

FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA

CONSTRU-MAPCH
Arq. Miguel Patiño