TAPERÃ CONSTRUCCIONES

CERTIFICACION Nº1.-Fecha :11-07-2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY. CONTRATO 08-2022

LOTE 6-CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS – BARRIO OBRERO												
	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	53 57	m^2	2000	10.714.000	0	1500	1500	0	3.000.000	3.000.000	28
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	53 57	M^2	4.700	25.177.900	0	1500	1500	0	7.050.000	7.050.000	28
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado	13 56	Ml	38.000	51.528.000	0	366	366	0	13.908.000	13.908.000	27
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	241	M^3	55.000	13.255.000	0	65	65	0	3.575.000	3.575.000	27
1.5	Relleno y compactacion	643	M^3	59.000	37.937.000	0	173	173	0	10.207.000	10.207.000	27
1.6	Colchon de arena	804	M^3	51.000	41.004.000	0	225	225	0	11.475.000	11.475.000	28
1.7	Empedrado (piedra basálto)	53 57	M^2	43.700	234.100.900	0	1500	1500	0	65.550.000	65.550.000	28
1.8	Apisonado con medio mecánico	53 57	M^2	12.600	67.498.200	0	1500	1500	0	18.900.000	18.900.000	28
1.9	Cartel de obra	2	unidad	1.900.000	3.800.000	0	1	1	0	1.900.000	1.900.000	50
1.10	Limpieza final	1	Global	2571.360	2.571.360	0	0	0	0	0	0	0
	Monto total				487.586.360					135.56 5.000	135.56 5.000	

Retención por fondo de reparo 5% 6.778.250

NETO A COBRAR CERTIFICADO 128.786.750

GUARANÍES: ciento veintiocho millones setecientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta. -

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ
REG. PROF. M.O.P. 1425
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay