MUNICIPALIDAD DE
SANTA FE DEL PARANÁ

Creado por Ley N.° 2.180/2003, Promulgada el 11 – 07 -2.003
Departamento de Alto Paraná - Paraguay

CERTIFICADO DE OBRAS N.º 01 - ADENDA

OBRA: Contratación Directa N.º 021/2022 - Ampliación del Salón Velatorio Municipal - Contrato N.º 93/2022 - ID N.º 420822 - ADENDA N.º 1

FECHA: 28/02/2023

						CERTIFICADO DE OBRAS N.º 1					
						CERTIFICADOS ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Ítem	Descripción del Bien	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
1	Proviso y colocación de letras Corpóreas con Luminarias Led	gl	1,00	2.800.000	2.800.000	-	0%	-	1,00	100%	2.800.000
2	Carpeta de nivelación - en media Luna acceso principal	m2	22,00	24.000	528.000	-	0%	-	22,00	100%	528.000
3	Cerámico en aulas y galería (pi 4) Esmaltado de alto trafico - en media Luna acceso principal	m2	22,00	64.000	1.408.000	-	0%	-	22,00	100%	1.408.000
4	Reparación de Macizada en techado existen, reparación con ladrillo común e impermeabilizante	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	-	0%	-	1,00	100%	2.500.000
5	Reparación de gotera en techado existente	gl	1,00	1.700.000	1.700.000	-	0%	-	1,00	100%	1.700.000
6	Cielorraso de PVC de 8 mm.	m2	40,00	85.000	3.400.000	-	0%	-	40,00	100%	3.400.000
7	Proviso y colocación de artefacto luminaria tipo A.P	un	2,00	580.000	1.160.000	-	0%	-	2,00	0%	1.160.000
8	Limpieza y tratamiento de Piedra bruta en Muralla	m2	12,00	35.000	420.000	-	0%	-	12,00	100%	420.000
TOTAL SEGÚN CONTRATO					**13.916.000**	**TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES**		-	**TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**13.916.000**
						% DE CERTIFICACIONES ANTERIORES		**0%**	**% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL**		**100%**

Monto de Certificado	13.916.000
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	695.800
Total a pagar por Certificado	**13.220.200**

Ing. Ronny González
Fiscal de Obras
M.Sc. Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Sra. Sonia Elena Mendoza Vázquez
Emprendimientos S Y S
Contratista