OBRA: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA SEDE CENTRAL DE LA DINATRAN - ID N° 417368

## CERTIFICADO N° 7 — CORRESPONDIENTE AL MES DE Marzo 2024

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | | | Precio unitario (IVA incluído) | Totales (IVA incluido) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Anterior | Actual | Acumulado | | Anterior | Actual | Acumulado |
| 1 | ConstrucciÓn e instalaciones eléctricas | Unidad | | | | 13.800.000.000 | | | |
| 1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | Global | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 155.112.500 | 155.112.500 | 0 | 155.112.500 |
| 1.2 | DEMOLICIONES DE ESTRUCTURA EXISTENTE | Global | 0,9000 | 0,0000 | 0,9000 | 260.784.300 | 234.705.870 | 0 | 234.705.870 |
| 1.3 | MOVIMIENTO DE SUELOS | Global | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 117.645.700 | 117.645.700 | 0 | 117.645.700 |
| 1.4 | ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIO | Global | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 2.300.061.900 | 2.300.061.900 | 0 | 2.300.061.900 |
| 1.5 | AISLACIONES | Global | 0,1398 | 0,0000 | 0,1398 | 88.429.500 | 12.359.926 | 0 | 12.359.926 |
| 1.6 | ALBAÑILERÍA | Global | 0,1291 | 0,0779 | 0,2070 | 729.514.200 | 94.171.301 | 56.857.401 | 151.028.701 |
| 1.7 | ESTRUCTURA METÁLICA | Global | 0,0000 | 0,3604 | 0,3604 | 592.645.400 | 0 | 213.589.136 | 213.589.136 |
| 1.8 | REVOQUES | Global | 0,0000 | 0,3401 | 0,3401 | 262.987.500 | 0 | 89.436.621 | 89.436.621 |
| 1.9 | CONTRAPISOS | Global | 0,1791 | 0,2600 | 0,4392 | 245.139.700 | 43.905.786 | 63.748.174 | 107.653.960 |
| 1.10 | PISOS | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 566.390.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | ZÓCALOS | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20.785.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | REVESTIMIENTOS | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86.569.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | CIELORRASOS | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 390.256.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | CARPINTERÍA DE MADERA | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 155.172.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | CARPINTERÍA METÁLICA | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 604.505.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | CARPINTERÍA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22.159.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | VIDRIOS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 375.336.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | PINTURAS | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 284.512.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.19 | SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 164.744.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.20 | RED HIDRAULICA BIE,BIS,ROCIADORES | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 291.117.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.21 | SEÑALES DEBILES | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 480.984.800 | 0 | 0 | 0 |
| 1.22 | CLIMATIZACION Y EXTRACCIÓN | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1.346.042.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.23 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Global | 0,0000 | 0,1290 | 0,1290 | 2.696.806.800 | 0 | 347.838.062 | 347.838.062 |
| 1.24 | ASCENSORES | Global | 0,1975 | 0,0000 | 0,1975 | 448.265.600 | 88.549.840 | 0 | 88.549.840 |
| 1.25 | BLOQUE DE AUDITORIO | Global | 0,3334 | 0,2301 | 0,5635 | 977.798.400 | 325.955.578 | 224.993.072 | 550.948.650 |
| 1.26 | VARIOS | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 105.024.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1.27 | TRABAJOS FINALES | Global | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31.206.800 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTALES** | | | | | **13.800.000.000** | **3.372.468.400** | **996.462.466** | **4.368.930.866** |
| | | | | | | **100%** | **24,44%** | **7,22%** | **31,66%** |

Ing. Daniel Alsina
Residente de Obra

Ing. Daniel Alsina
P/ Contratista

Ing. Anibal Aguilar
Fiscalización

Aníbal Aguilar
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3.982