S.G.N 3122

17

RI 5 Gral. Díaz 419 – smconstrucciones@gmail.com

CONSORCIO SAEL

Asunción, 29 de junio de 2021.

Señora
Ing. Sara López – Directora General
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social –
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA)
Presente.-

OBRA: Comparación de Precios Nº 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar" – GRUPO N° 01

ASUNTO: Pedido de pago CERTIFICADO DE FUENTE DE PROVISION 03

Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar el pago de acuerdo al siguiente detalle para su aprobación y pago correspondiente:

CERTIFICADO BASICO	N° 03 – FUENTE DE PROVISION
MES	MAYO/2021
FACTURA CREDITO	**N°** 001-001-0000004
MONTO	**Gs. 145.259.750.-** (Son Guaraníes: Ciento cuarenta y cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil setecientos cincuenta.-)
RESOLUCION ADJUDICACION	Resolución Num: S.G. Nº 699 (15 de Diciembre de 2020)
CONTRATO	N° 08/2021

Sin otro particular, me despido muy atentamente.

Ing. Maria Isabel Achón
Representante Legal
CONSORCIO SAEL

Consorcio SAEL
80114556-2

MESA DE ENTRADA
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental - SENASA
Unidad Coordinadora de Proyecto BID-FONPRODE
Recibido por: José Tome
Fecha: 29 JUN. 2021 Nº 994 Hora: 10:36
Obs.:

SENASA
MESA DE ENTRADA UNICA
Exp. Nº 2361
Fecha: 29 JUN 2021
Firma: Paola Hora: 09:31

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

SENASA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Comparacion de Precios N° 03/2020 "Construcción de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento para Hospitales y Unidades de Salud Familiar"

CONTRATO Nº 08/2.021 – EMPRESA: CONSORCIO SAEL

PLANILLA DE CERTIFICACION N° 03 FUENTE DE PROVISION

PERIODO: MAYO 2021

RESUMEN GENERAL

LOC	LOCALIDAD	DISTRITO	DEPARTAMENTO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
					ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	HOSPITALES									
1	HOSPITAL GENERAL PARAGUAY KOREA	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	310.319.900	34,80%	0,79%	35,59%	107.995.000	2.450.000	110.445.000
2	HOSPITAL DISTRITAL ITACURUBI DEL ROSARIO	ITACURUBI DEL ROSARIO	SAN PEDRO	310.319.900	37,13%	0,79%	37,92%	115.208.575	2.450.000	117.658.575
3	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU	SAN PEDRO	310.319.900	27,05%	0,79%	27,84%	83.940.000	2.450.000	86.390.000
4	HOSPITAL DISTRITAL DE CAAZAPA	CAAZAPA	CAAZAPA	310.319.900	33,94%	0,00%	33,94%	105.336.597		105.336.597
5	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASUNCION	CENTRAL	310.319.900	52,12%	32,58%	84,71%	161.747.844	101.115.000	262.862.844
6	HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	SAN ESTANISLAO	SAN PEDRO	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
7	HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO	SAN JUAN NEPOMUCENO	CAAZAPA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
8	HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
9	HOSPITAL BASICO DR. J. EULOGIO ESTIGARRIBIA	J.EULOGIO ESTIGARRIBIA	ALTO PARANA	310.319.900	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
	USF									
10	USF PROSPERIDAD	SANTA ROSA DEL AGUARAY	SAN PEDRO	180.072.500	27,76%	1,36%	29,12%	49.990.000	2.450.000	52.440.000
11	USF VILLA JARDIN	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	23,32%	23,32%	-	41.990.000	41.990.000
12	USF SAN CAYETANO	LIMPIO	CENTRAL	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
13	CENTRO DE SALUD CAPIIBARY	CAPIIBARY	SAN PEDRO	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
14	LABORATORIO CENTRAL	ASUNCION	CENTRAL	180.072.500	9,44%	0,00%	9,44%	16.995.986		16.995.986
15	CENTRO DE SALUD DE TAVAI	TAVAI	CAAZAPA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
16	USF COLONIA GUARANI	GENERAL EUGENIO A. GARAY	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
17	USF CAGUAREI	JOSE FASARDI	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
18	USF TORORO	VILLARRICA	GUAIRA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
19	CENTRO DE SALUD DE EMBOSCADA	EMBOSCADA	CORDILLERA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
20	CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY	ITAKYRY	ALTO PARANA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
21	USF DE MCAL LOPEZ	YHU	CAAGUAZU	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
22	USF YACAREY	CARMEN DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
23	USF COLONIA LIBERTAD YANQUI CUEI	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
24	CENTRO DE SALUD	SANTA MARIA	MISIONES	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
25	HOSPITAL DISTRITAL DE NATALIO	NATALIO	ITAPUA	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
26	HOSPITAL DE BELLA VISTA	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
27	HOSPITAL DE CAPITAN BADO	AMAMBAY	AMAMBAY	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
28	USF KURUPAY LOMA	HORQUETA	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
29	USR TRES CERROS	SAN LAZARO	CONCEPCION	180.072.500	0,00%	0,00%	0,00%	-		-
A	TOTAL DEL CONTRATO			6.394.329.100	10,03%	2,39%	12,42%	641.214.002	152.905.000	794.119.002
DEDUCCIONES A LA FECHA										
B.1	MULTAS				0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.2	0,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO			-	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL			319.716.455	10,03%	2,39%	12,42%	32.060.700	7.645.250	39.705.950
B	TOTAL DEDUCCIONES			319.716.455	10,03%	2,39%	12,42%	32.060.700	7.645.250	39.705.950
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)			6.074.612.645	10,03%	2,39%	12,42%	609.153.302	145.259.750	754.413.052

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA.-

ING. MARIA ISABEL ACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SAEL
RUC: 80114556-2

SUPERVISOR/ FISCALIZACIÓN
Lic. Derlis R. Vera González
Geólogo

31