GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CERTIFICADO Nº 2 CONTRATO N° 10/2022 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416.370" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/11/2022 Avance del mes: 27,40% Avance de obra: 60,47%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°1-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO											
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	12.795	2.000	25.590.000	3.750,00	3.000,00	6.750,00	7.500.000	6.000.000	13.500.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	12.795	6.000	76.770.000	3.750,00	3.000,00	6.750,00	22.500.000	18.000.000	40.500.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.623	42.000	110.166.000	750,00	600,00	1.350,00	31.500.000	25.200.000	56.700.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	576	65.000	37.440.000	165,00	132,00	297,00	10.725.000	8.580.000	19.305.000
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1.535	65.000	99.775.000	450,00	360,00	810,00	29.250.000	23.400.000	52.650.000
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.919	55.000	105.545.000	563,00	450,00	1.013,00	30.965.000	24.750.000	55.715.000
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	12.795	52.000	665.340.000	3.750,00	3.000,00	6.750,00	195.000.000	156.000.000	351.000.000
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	12.795	13.000	166.335.000	3.750,00	3.000,00	6.750,00	48.750.000	39.000.000	87.750.000
1.9	Cartel de Obra	Unidad	3	2.000.000	6.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	6.039.000	6.039.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
LOTE N°2-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE KARAPAI											
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	8.154	2.000	16.308.000	3.250,00	2.800,00	6.050,00	6.500.000	5.600.000	12.100.000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	8.154	6.000	48.924.000	3.250,00	2.800,00	6.050,00	19.500.000	16.800.000	36.300.000
1.3	Cordones de H° pre-fabricado	Metro lineal	2.090	42.000	87.780.000	812,50	700,00	1.512,50	34.125.000	29.400.000	63.525.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	367	65.000	23.855.000	143,00	123,00	266,00	9.295.000	7.995.000	17.290.000
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	978	65.000	63.570.000	390,00	336,00	726,00	25.350.000	21.840.000	47.190.000
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	1.223	55.000	67.265.000	488,00	420,00	908,00	26.840.000	23.100.000	49.940.000
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	8.154	52.000	424.008.000	3.250,00	2.800,00	6.050,00	169.000.000	145.600.000	314.600.000
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	8.154	13.000	106.002.000	3.250,00	2.800,00	6.050,00	42.250.000	36.400.000	78.650.000

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY CERTIFICADO Nº 2 CONTRATO N° 10/2022 ''CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - PLURIANUAL con ID: 416.370'' CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/11/2022 Avance del mes: 27,40% Avance de obra: 60,47%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.9	Cartel de Obra	Unidad	2	2.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.788.000	3.788.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Totales					2.144.500.000				709.050.000	587.665.000	1.296.715.000

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1