SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs · CIRCUITO CERRADO DE TV · SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL · GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO · ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO · SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE · PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0005380

Cliente: Sucursal BPF	
Nº Cuenta: 0207	**Nº Presupuesto:**
Dirección: Antequera c/ Roberto Cabañas	**Ciudad:** Pilar
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV (✓) Robo (✓) CDA (✓) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión (✓) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica ( ) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: instalacion de cctv alarma y CDA.

Descripción del trabajo realizado

Se procedió a instalar equipos de alarma DSC 7864 en el nuevo local tambien la reinstalacion y agregar una camara mas en el ATM. y la instalacion de CDA en la sala tecnica.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO	5	Armado Parcial	SI	NO
2	Test ok	SI ✓	NO	6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO	7	Prueba Códigos	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO				

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Pir DSC	8	9	1	PMC	2
2	1	Hc DSC	10	10	1	AV	2
3	1	Boton de Panico	12	11	1	IP 150 Paradox	1
4	1	Expansor DSC	7	12	1	Modulo IPR Paradox	1
5	1	teclado LED DSC	2	13	1	Modulo UC300	4
6	1	Biometrico HIK	1	14	1	Bateria 12V 7A	1
7	1	Electromagnetico	1	15	1	traf 16 V	1
8	1	Panel DSC 7864	1	16	1	CMI	6

Observaciones: El Sistema de alarma quedo funcionando transmitiendo solamente la particion 1 ya que el panel no envia señal de todas las particiones.

Técnicos: Jorge Coronil - Oscar Coronil - Mauro Cardenilla - Nahum R.

Fecha de Inicio: 10/03/23 Hora de llegada: 08:30 Fecha de Finalización: 13/03/23 Hora de Salida: 16:00

Firma Técnico

Aclaración

BANCO NACIONAL DE FOMENTO SUCURSAL PILAR

Firma Cliente/Contacto
Subgerente

Aclaración

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

INFORME DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: "SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"

Nº DE ID: 410158/2022

Vigencia de Contrato: 18/11/2022 al 18/11/2025

CONTRATO: 731/2022

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS.

Conforme al ID N° 410158/2022, Contrato BNF-P N° 731/2022 **"SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR"**, el cual es el resultado del procedimiento BNF LPN SBE Nº 27/2022 convocado por el CONTRATANTE, habiendo sido la adjudicación realizada según acto administrativo Nº 5 Acta 68 de fecha 18 de Noviembre del 2022, del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por lo cual tenemos a bien solicitar.

Fue adjudicada a la empresa S.I.T. Paraguay S.A. con relación al **LOTE II,** RESPUESTOS, ALARMAS, DETECTORES de HUMO y CALOR - Contrato Abierto.

El procedimiento de instalación de varios dispositivos, sensor de movimiento PIR en diferentes ubicaciones y sensores de humo y calor también en varias ubicaciones según informe técnico N° 0005380 de la empresa y nota de conformidad de la sucursal recurrente se cumplió, según las especificaciones técnicas y contrato vigente.

Se emite el presente informe dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la DNCP N°1700/19

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

Abg. M. Cristina Mercado R.
Jefa División Monitoreo
Gerencia Departamental de Seguridad