CERTIFICACION Nº11-Fecha :25-01-2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE AMAMABY-AD REFERENDUM PLURIANUAL. CONTRATO 02-2020.

LOTE 1 -CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CIIUDAD DE BELLA VISTA NORTE.												
	Descripción de Rubros	Cantidad total Original	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio Certificado Anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	18.000	m^2	3.000	54.000.000	17.000	1000	18.000	51.000.000	54.000.000	3.000.000	100
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	18.000	M^2	6.000	108.000.000	17.800	1000	18.000	102.000.000	108.000.000	8.000.000	100
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado 08x30 x50	4.552	ml	44.000	200.288.000	4273	279	4.552	188.012.000	200.288.000	12.276.000	100
1.4	Refuerzo de cordones con c/ tierra apisonada	810	M^3	64.000	51.840.000	761	49	810	48.704.000	51.840.000	3.136.000	100
1.5	Colchón de arena	3.600	M^3	65.000	234.000.000	3384	216	3600	219.960.000	234.000.000	14.040.000	100
1.6	Relleno y compactación	2.160	M^3	66.000	142.560.000	2030	130	2160	133.980.000	142.560.000	8.580.000	100
1.7	Provisión y colocación de pavimento de adoquín hexagonal de 10 cm, con junta de dilatación de material asfaltico	18.000	M^2	117.0000	2.106.000.000	17.000	1000	18.000	1.989.000.000	2.106.000.000	117.000.000	100
1.8	Apisonado con medio mecánico	18.000	M^2	12.000	216.000.000	17000	1000	18000	204.000.000	216.000.000	12.000.000	100
1.9	Pintura de cordones	4.552	ml	5.000	22.760.000	4.273	279	4.552	21.365.000	22.760.000	1.395.000	100
1.10	Cartel de obra	3	unidad	2.000.000	6.000.000	3	0	3	6.000.000	6.000.000	0	100
1.11	Limpieza final	1	Global	9.000.000	9.000.000	0	0	1	0	9.000.000	9.000.000	100
	Monto total				3.150.448.000				2.964.021.000	3.152.448.000	188.427.000	

Retención por fondo de reparo 5% 9.421.350

NETO A COBRAR CERTIFICADO 179.005.650

GUARANÍES: ciento setenta y nueve millones cinco mil seiscientos cincuenta

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

CONTRATISTA

TAPERA CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay