MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

" CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA CALLE SAN JUAN BAUTISTA DEL BARRIO SAN JUAN"

Contrato N° 17/2022

Certificado N°03

CONTRATISTA	BENITEZ
FECHA DE PRESENTACION	19/9/2022
FECHA DE INICIO	23/5/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	----
DIAS DE LLUVIA	----
PLAZO PRORROGADO	----
DIAS TRANSCURRIDOS	119
RECEPCION PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (iva incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Global**	1									
1.1	Trabajos Preliminares -Replanteo. No Incluye movimiento de suelo	m2	2900	1.800	5.220.000	2.600	300	2.900	4.680.000	540.000	5.220.000	100%
1.2	Pavimento tipo empedrado	m2	2236	34.500	77.142.000	1.692	544	2.236	58.374.000	18.768.000	77.142.000	100%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado	ml	373	91.000	33.943.000	350	23	373	31.850.000	2.093.000	33.943.000	100%
1.4	Baden de H° A° con hormigón pre elaborado(doblemente armado)	ml	46	288.000	13.248.000	45	1	46	12.960.000	288.000	13.248.000	100%
1.5	Cordón escondido de hormigón	ml	614	48.000	29.472.000	550	64	614	26.400.000	3.072.000	29.472.000	100%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones	ml	373	3.500	1.305.500	-	373	373	-	1.305.500	1.305.500	100%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle	un	2	580.000	1.160.000	-	2	2	-	1.160.000	1.160.000	100%
1.8	Limpieza final de obra	m2	2900	600	1.740.000	-	2.900	2.900	-	1.740.000	1.740.000	100%
				TOTAL	**163.230.500**							

Total certificado	134.264.000	28.966.500	163.230.500
Fondo de reparo 5%:	6.713.200	1.448.325	8.161.525
Neto a cobrar Gs.:	127.550.800	27.518.175	155.068.975

Son Guaraníes: veintisiete millones quinientos dieciocho mil ciento setenta y cinco.

Contratista
Ing. Julio C. Gamón B.
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá