CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN LOS BARRIOS CRUCECITA Y VILLA PARQUE DE LA CIUDAD DE PILAR
con ID: 431782 - CONTRATO Nº 13/2023

LOTE NRO: 1

Construccion de adoquinado en la Calle sin nombre, paralela a calle 8 de diciembre , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

CERTIFICADO DE OBRA Nº 2

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Avance Físico en Cantidad			En Montos			Avance en Porcentaje		
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Anterior	% Presente	% Acumulado
1	72131601-9	Replanteo de obra, fijación de eje y estacionamiento de cota	Metros cuadrados	2.553	4.232	10.804.296	2553	0	2.553,0	10.804.296	-	10.804.296	100,00	-	100,00
2	72103001-0	Desmonte, perfilado y nivelación con suelo compactado	Metros cuadrados	2.553	8.456	21.588.168	2553	0	2.553,0	21.588.168	-	21.588.168	100,00	-	100,00
3	72151911-0	Fabricación y Colocación de adoquín	Metros cuadrados	2.325	110.400	256.680.000	1700	625	2.325,0	187.680.000	69.000.000	256.680.000	73,12	26,88	100,00
4	72131601-0	Construcción de cordón cuneta de H° S°	Metro lineal	684,7	114.600	78.466.620	150	534,7	685	17.190.000	61.276.620	78.466.620	21,91	78,09	100,00
5	72101703-0	Construcción de cordón simple	Metro lineal	40	32.200	1.288.000	0	40	40	-	1.288.000	1.288.000	0,00	100,00	100,00
6	72131601-0	Pintura de cordón a la cal	Metro lineal	724,7	7.400	5.362.780	0	724,7	725	-	5.362.780	5.362.780	0,00	100,00	100,00
7	72131601-0	a- Badén de H° simple (1,50x7x0,15) (0,60x8x0,15)	Metros cúbicos	2,22	1.701.000	3.776.220	0	2,22	2	-	3.776.220	3.776.220	0,00	100,00	100,00
8	72131601-0	b- Reconstrucción de losa de pontillón existente (7x0,10x1,30)	Metros cúbicos	0,98	2.700.000	2.646.000	0,98	0	0,98	2.646.000	-	2.646.000	100,00	-	100,00
9	82101502-0	c- Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	1.800.000	1.800.000	1	0	1,00	1.800.000	-	1.800.000	100,00	-	100,00
10	72131601-0	10d- Limpieza final	Unidad Medida Global	1	601.000	601.000	0	1	1,00	-	601.000	601.000	0,00	100,00	100,00
					Precio Total	383.013.084				241.708.464	141.304.620	383.013.084		100,00	100,00

LC. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 33[illegible]44-2

Deciderio López Alvarez
INGENIERO CIVIL

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	141.304.620
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	383.013.084
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	100,00

Escaneado con CamScanner