FyA
Servicios de Ingeniería
Nicanor Ríos e/ Mbocaya Poty -Barcequillo/San Lorenzo-
Teléfono: 021 509944-021 3277031- fyaconstrucciones@gmail.com

OBRAS CIVILES
ELECTROMECÁNICA
ELECTRICIDAD
CLIMATIZACIÓN
SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN Y COMBATE
CONTRA INCENDIO

San Lorenzo, 26 de junio de 2020

Señores:

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 14/2019 PARA LA "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES ELÉCTRICAS DE LA SEDE CENTRAL – AD REDERENDÚM AL PRESUPUESTO 2020" – ID 371321

Presente:

Me dirijo a Ustedes, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar el Informe técnico de trabajos, en detalle cuanto sigue:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad
1	Caja metálica de 800x600 mm, con chapa de espesor mínimo de 1,25mm	Unidad	1
3	Bandejas metálicas ranuradas 100x50 mm x 3 metros	Unidad	1
5	Bandejas metálicas ranuradas 200x50 mm x 3 metros	Unidad	4
6	Tapa para bandeja de 100x50 mm	Unidad	2
8	Tapa para bandeja de 200x50 mm	Unidad	2
11	Canaleta de plástico para cable de 100x50	Unidad	10
13	Llave termomagnética de 1 x 20 A. 6 KA	Unidad	9
14	Llave termomagnética de 1 x 25 A. 6 KA	Unidad	5
15	Llave termomagnética de 1 x 32 A. 6 KA	Unidad	1
20	Llave termomagnética de 3 x 32 A. 6 KA	Unidad	2
21	Llave termomagnética de 3 x 50 A. 6 KA	Unidad	1
22	Llave termomagnética de 3 x 63 A. 6 KA	Unidad	1
26	Llave termomagnética industrial de 3 x 160 A.	Unidad	1
47	Barras de cobre 40x3 mm	Metros	1
48	Aisladores para barras	Metros	8
50	Cable de cobre multifilar de 4 mm^2	Metros	500
53	Cable de cobre multifilar de 16 mm^2	Metros	100
54	Cable de cobre multifilar de 25 mm^2	Metros	40
55	Cable de cobre multifilar de 35 mm^2	Metros	45

Sin otro particular, le saludo atentamente

Arq. Cristino Echagüe Martínez
Coordinador de Servicios Generales

Fredy Ferreira
FyA Servicios de Ingeniería
FYA
Servicios de Ingeniería
Cel. 0982-989.727

Ing. Luis A. Mas
Jefe de Instalaciones y Distribución de Energía Eléctrica

OS 146/2020 LCO 14/19