TAPERÃ CONSTRUCCIONES												
OBRA: construccion de adoquinado en el departamento de Amambay. I.D.NRO.431609.CERTICADO NRO.1												
GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY – PLANILLA DE CERTIFICACION – FECHA: 30/11/2023												
Items	Descripción de Rubros	Cantidad total original	Unidad de medida	Precio unitario	Precio total Original	Cantidad certificada anterior	Cantidad certificada actual	Cantidad total ejecutada	Precio certificado anterior	Precio total acumulado	Precio certificación actual	Avance %
1.1	Replanteo y marcación	8.813	m2	2.500	22.032.500	0	3.000	3.000	0	7.500.000	7.500.000	34%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	8.813	m3	5.000	44.065.000	0	3.000	3.000	0	9.320.000	9.320.000	34%
1.3	Cordón de Ho pre-fabricado (10 x 30 x 100)	2.771	ml	44.000	121.924.000	0	1.100	1.100	0	48.400.000	48.400.000	39%
1.4	Refuerzo lateral de cordones con c/ tierra apisonada	397	m3	58.000	23.026.000	0	135	135	0	11.950.260	11.950.260	34%
1.5	Colchón de arena	1.763	m3	65.000	114.595.000	0	600	600	0	39.000.000	39.000.000	34%
1.6	Relleno y compactacion del terreno	1.058	m3	60.000	63.480.000	0	400	400	0	24.000.000	24.000.000	37%
1.7	fabricacion y colocacion de adoquin	8.813	m2	123.000	1.083.999.000	0	3.000	3.000	0	369.000.000	369.000.000	34%
1.8	apisonado con medio mecanico	8.813	m2	11.500	101.349.500	0	3.000	3.000	0	34.500.000	34.500.000	34%
1.9	Cartel metalico con soporte	2	unidad	2.000.000	4.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000	50%
1.10	Limpieza final	1	gl	4.500.000	4.500.000	0	-	-	0	0	0	0%
	Monto total				1.582.971.000					545.670.260	545.670.260	

GUARANÍES: Quinientos dieciocho millones trescientos ochenta y seis mil setecientos cuarenta y siete .

RETENCIÓN POR FONDE DE REPARO	27.283.513
NETO A COBRAR	518.386.747

Contratista

TAPERÃ CONSTRUCCIONES
de José Domingo Gonzales Peña
RUC: 435139 - 8
Tel.: 0336.271366
J.J. Martínez esq. Lomas Valentinas
Pedro Juan Caballero - Concepción - Py.