ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Capitán Miranda, 3 de noviembre de 2023

En la oficina del Centro de Investigación de Capitán Miranda del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria IPTA, se reúnen por un lado la Ing. Agr. Lidia Pedrozo, Directora General de Centros y Campos y por la otra el Sr. Jorge Villalba, Técnico Comercial y Climatización en representación de **ALSA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a fin de realizar la recepción definitiva de los trabajos realizados a las cámaras frías en el marco del Concurso de Ofertas Nº 01/2022 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de cámaras frías de Centro de Investigación y Campos Experimentales del IPTA**, contrato abierto plurianual por montos mínimos y máximos ID Nº 406.540.

Seguidamente se detalla los trabajos realizados:

ITEM 8 – MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARA FRIGORÍFICA
CÁMARA DE FRIGORÍFICA CHICA CONSERVACIÓN DE GRANOS DE TRIGO

Nro	Items	Descripción	Unidad de Medida	EVENTO	Cant.
1	8.6	Cambio de filtro secador de motor de 3/8	Unidad	EVENTO	1
2	8.7	Mano de obra por cambio de filtro secador de motor de 3/8	Unidad	EVENTO	1
3	8.10	Vacío del sistema y carga de gas refrigerante 404	Unidad	EVENTO	1
4	8.11	Mantenimiento de las unidades evaporadoras y condensadoras	Unidad	EVENTO	1
5	8.12	Limpieza del condensador, barrido con aire las aletas	Unidad	EVENTO	1
6	8.13	Desmontaje, limpieza general de unidad condensadora, montaje y puesta en servicio	Unidad	EVENTO	1
7	8.19	Cambio de capacitor de arranque de compresor	Unidad	EVENTO	1
8	8.20	Mano de obra por cambio de capacitor de arranque de compresor	Unidad	EVENTO	1
9	8.21	Mantenimiento de turbinas, cambio de capacitor, rebobinado de motor, limpieza de aspas	Unidad	EVENTO	1
10	8.22	Mano de obra por mantenimiento de turbinas, cambio de capacitor, rebobinado de motor, limpieza de aspas	Unidad	EVENTO	1
11	8.23	Lubricación general de todas las partes móviles	Unidad	EVENTO	1
12	8.30	Modificación del sistema eléctrico de 220 V trifásico a 380 V trifásico (cambio de conductores eléctricos, sensores de temperatura, controlador de temperatura, llave	Unidad	EVENTO	1

ALSA S.A.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – Dirección General de Centros de Invest. y Campos Experimentales

Ing. Agr. MSc. Lidia Pedrozo
Directora General
CI y CE IPTA
Mat. Prof. Nº 1486

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA – Centro de Investigación Cap. Miranda – Cap. Miranda - Itapua PY

Lic. Nilsa Centurión
Administracion
IPTA / CICM

Nro	Items	Descripción	Unidad de Medida	EVENTO	Cant.
		termomagnética, contador, selector on/off, lmpara de luz piloto)			
13	8.31	Mano de obra por modificación del sistema electrico de 220 trifasico a 380 V trifasico	Unidad	EVENTO	1
14	8.35	Servicios conexos por transporte y traslado de personal, a partir de 50 Km en adelante.	Unidad	EVENTO	1
15	8.36	Recarga de gas R409	Unidad	EVENTO	1
16	8.37	Mano de obra por recarga de gas R409	Unidad	EVENTO	1

Verificado los trabajos realizados la cámara fría chica de Trigo funcionan normalmente, sin inconveniente, los servicios prestados cumplen en su totalidad con lo solicitado en el PBC, por tanto, la empresa **ALSA SOCIEDAD ANÓNIMA** cumplió con los trabajos de referencia y se procede a la recepción definitiva de los Servicios de Mantenimiento y Reparación de la Cámara fría, a nuestra entera satisfacción.

No habiendo otro punto que tratar se da por terminado el acto siendo las 17:25 horas en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. Agr. Lidia Pedrozo

Directora General de Centros y Campos

Sr. Jorge Villalba

Técnico ALSA SA

ALSA S.A.

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA Centro de Investigación Cap. Miranda Cap. Miranda - Itapua PY

Lic. Nilsa Centurión
Administracion
IPTA ; CICM