ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

CONTRATO Nº: **83/18** PAC Nº: **31/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** **Nº 256**

30/01/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE REGISTRO DEL AUTOMOTOR**

TIPO FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

TIPO SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION - D.R.A.**

MARCA: N/A MODELO: N/A SERIE/MOTOR Nº N/A

CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº N/A OTROS: **MES: FEBRERO**

Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1.1	LIMPIEZA DEL TABLERO ELECTRICO Y VERIFICACION DE SUS MANTENIMIENTO PREVENTIVO_PANEL DE CONTROL --.	1	562.500		562.500
1.2	VERIF. DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE PRESION, RESTITUCION A VALORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	3	375.000		1.125.000
1.3	VERIF. Y PURGA DE HUMEDAD DEL CIRCUITO_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	3	375.000		1.125.000
1.6	VERIF. DE CONSUMO ELECTRICO Y REGISTRO DE HORAS DE USO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	3	287.000		861.000
1.7	VERIF. Y REGULACION DEL PRESOSTATO_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER ---.	3	375.000		1.125.000
1.8	VERIF. Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALIDA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DE UN CHILLER ---.	3	106.250		318.750
1.9	VERIF. DE LA AISLACION TERMICA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DE UN CHILLER ---.	3	350.000		1.050.000
1.10	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA DEL CONDENSADOR DEL CHILLER_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_CONDENSADOR DEL CHILLER ---.	3	637.500		1.912.500
SUBTOTALES				0	8.079.750
TOTALES				0	25.009.750

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: UBICACION TRABAJO A REALIZAR : AZOTEA, P.BAJA, 1ER. PISO, 2DO. PISO, 3ER. PISO Y 4TO. PISO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 04 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F. Dir. de Infraestructura Física

Arq. Bertha Pastore Jefe Opto. Técnico Administrativo D.I.F.

Ing. Edgar Pezoa Jefe Secc. Electricidad DIF

Ing. Eduardo Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Pedro Paredes **Fecha:** 03/02/2020

BRITAM S.A.

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

...ORES: BRITAM S.A.

...NTRATO Nº: 83/18 PAC Nº: 31/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O.INSPECCION Nº: N/A

Nº 256

30/01/2020

...vase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

...ENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE REGISTRO DEL AUTOMOTOR

...FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

...SERVICIO: SISTEMA DE CLIMATIZACION - D.R.A.

SERIE/MOTOR NºN/A

...RCA: N/A MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

...ENTARIO PATRIMONIAL NºN/A OTROS: MES: FEBRERO

...s bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

...OTE ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	8.079.750
1.11	MEDICION DEL CONSUMO ELECTRICO, VERIF. DE LA PRESION DE SUCCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA PRIMARIA ---.	6	370.000		2.220.000
1.13	MEDICION DEL CONSUMO ELECTRICO, VERIF. DE LA PRESION DE SUCCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA ---.	2	200.000		400.000
1.14	VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA ---.	2	150.000		300.000
1.15	VERIFICACION DE EXISTENCIA DE PERDIDA_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA ---	2	150.000		300.000
1.17	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE_BIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---.	19	60.000		1.140.000
1.18	CONTROL DE SERPENTINA Y TERMOSTATO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---.	19	25.000		475.000
1.19	CONTROL Y MEDICION DE MOTOR VENTILADOR_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---.	19	15.000		285.000
1.20	LIMPIEZA DE BANDEJA DE AGUA COLECTORA DE CONDENSACION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---.	19	40.000		760.000
	SUBTOTALES			0	13.959.750
	TOTALES			0	25.009.750

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

...BSERVACIONES: UBICACION TRABAJO A REALIZAR : AZOTEA, P.BAJA, 1ER. PISO, 2DO. PISO, 3ER. PISO Y 4TO. PISO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 04 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

P/A Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

V/A

Ing. Edgar Pezoa
Jefe, Secc. Electricidad
DMT - DIF

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Pedro Paredes **Fecha:** 03/02/2020

BRITAM S.A.

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº 256

SEÑORES: BRITAM S.A.

CONTRATO Nº: 83/18 PAC Nº: 31/18 PRESUPUESTO Nº: N/A O INSPECCION Nº: N/A 30/01/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE DIRECCION DE REGISTRO DEL AUTOMOTOR

TIPO FECHA DEL SERVICIO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO

BIEN/SERVICIO SISTEMA DE CLIMATIZACION - D.R.A.

SERIE/MOTOR Nº N/A

CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

MARCA: N/A MODELO N/A OTROS: MES: FEBRERO

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº N/A

*Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	13.959.750
	1.21	REVISION SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---.	19	50.000		950.000
	1.22	LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE_BIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	40	50.000		2.000.000
	1.23	CONTROL DE SERPENTINAS Y TERMOSTATO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	40	50.000		2.000.000
	1.24	CONTROL Y MEDICION DE UN MOTOR VENTILADOR_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	40	50.000		2.000.000
	1.25	LIMPIEZA DE BANDEJA DE AGUA COLECTORA DE CONDENSACION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	40	50.000		2.000.000
	1.26	REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIA_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---.	40	50.000		2.000.000
	1.28	LIMPIEZA DE CARCAZA_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EXTRACTOR ---.	1	50.000		50.000
	1.30	LIMPIEZA DE MOTOR Y PALETA_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EXTRACTOR ---.	1	50.000		50.000
					0	25.009.750
SUBTOTALES					0	25.009.750
TOTALES						

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: UBICACION TRABAJO A REALIZAR : AZOTEA, P.BAJA, 1ER. PISO, 2DO. PISO, 3ER. PISO Y 4TO. PISO.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 04 240 30 001

Firmas autorizantes:

José A. Torres F. Dir. de Infraestructura Física

Arq. Martina Pérez Jefe Dpto. Técnico Administrativo D.I.F.

Ing. Edgar Pezoa Jefe Secc. Electricidad DMT - DIF

Ing. Ediberto Aguilera Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física

Recibido por: Pedro Paredes **Fecha:** 03/02/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR BRITAM S.A.

EJEMPLAR 2 : LEGAJO

EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: GIAGNI LOPEZ, MARIA BEATRIZ

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner