essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 157/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR".
CONTRATO N° 16/2021. IDN° 383.526

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 07/05/2021 HASTA 04/08/2022.CONVENIO MODIFICATORIO 01/2022

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 04/07/2022**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.
GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 344/2022

LOTE: 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO: PD UMERI N° 204/2022

EQUIPO: BOMBA DE AGUA CRUDA

UBICACIÓN: TAC - PILAR

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
19	BOMBAS DE EJE VERTICAL 25 HP	----------	----------	----------	----------
19.2	Confección del eje de la bomba en acero trefilado SAE 1045.Según muestra.	1	UNIDAD	264.480	**264.480**
19.3	Reparación de los ejes de transmisión de la bomba en acero trefilado SAE 1045.	1	UNIDAD	63.840	**63.840**
19.4	Confeccion de los ejes de transmisión de la bomba en acero trefilado SAE 1045.segun muestra.	4	UNIDAD	267.216	**1.068.864**
19.5	Reparación de los centralizadores de los ejes de transmisión en bronce SAE 64.	1	UNIDAD	86.640	**86.640**
19.6	Confeccion de los centralizadores de los ejes de transmision en bronce SAE 64.	4	UNIDAD	237.120	**948.480**
19.7	Confección de buje estabilizador para centralizadores,en bronce SAE 64	4	UNIDAD	91.200	**364.800**
19.8	Vulcanizado y ranurado de buje estabilizador de centralizadores	4	UNIDAD	255.360	**1.021.440**
19.9	Confección de buje estabilizador para centralizadores en Neopreno	4	UNIDAD	88.920	**355.680**
19.10	Confección de buje cónico	4	UNIDAD	95.760	**383.040**
19.11	Confección de manguitos de acople de los eje de transmisión en acero trefilado SAE 1045	4	UNIDAD	109.440	**437.760**
19.13	Confección de los impulsores en :Bronce SAE 64,bronce SAE 68, H°F°nodular).	1	UNIDAD	500.000	**500.000**
19.15	Confección de carcasa en H°F° nodular	1	UNIDAD	811.680	**811.680**
19.16	Encamisado de la caja de rulemanes	1	UNIDAD	136.800	**136.800**
19.19	Sustitución de retenes ,según muestra	2	UNIDAD	14.592	**29.184**
19.20	Sustitución de rulemanes de la campana,según muestra	2	UNIDAD	355.680	**711.360**
19.21	Balanceo dinámico del conjuntos eje-impulsor	1	UNIDAD	191.520	**191.520**
19.22	Sustitución de tornillos y tuercas de fijación con materiales de identicas caracteristicas	12	UNIDAD	2.280	**27.360**
19.23	Vulcanizado y ranurado de bujes p/carcasas	2	UNIDAD	319.200	**638.400**
19.24	Confección de bujes p/ carcasas en SAE 64	2	UNIDAD	118.560	**237.120**
19.25	Confección de acople en asiento de bomba y campana de la bomba	1	UNIDAD	291.840	**291.840**

Lic. Raiza Queiroz
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap
UGBYS

Jefe de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap.sa

essap — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 157/2022

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS CIUDADES DEL INTERIOR".
CONTRATO N° 16/2021. IDN° 383.526

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 07/05/2021 HASTA 04/08/2022.CONVENIO MODIFICATORIO 01/2022

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. — **FECHA: 04/07/2022**

SECTOR SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR.
GERENCIA DE OPERACIONES.

C.I.N°: CME 344/2022

LOTE: 1

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO: PD UMERI N° 204/2022

EQUIPO: BOMBA DE AGUA CRUDA

UBICACIÓN: TAC - PILAR

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
19.27	Pintura de bomba	1	UNIDAD	22.800	**22.800**
19.28	Confección de anillos desgastables en materiales SAE 64	2	UNIDAD	350.000	**700.000**
19.29	Confección de anillos fijos en material SAE 64, H°F°	2	UNIDAD	350.000	**700.000**
19.31	Confección de chaveta	2	UNIDAD	27.360	**54.720**
19.33	Provisión de empaquetadura de teflón s/ muestra	6	Kilogramos	273.600	**1.641.600**
19.34	Confección de buje asiento empaquetadura en inox	1	UNIDAD	273.600	**273.600**
19.35	Provisión de aceite	10	LITROS	31.920	**319.200**
19.36	Provisión de ruleman de reserva según muestra	2	UNIDAD	355.680	**711.360**
19.39	Confección de eje regulado según muestra	1	UNIDAD	228.000	**228.000**
19.40	Confección de tuerca regulador	1	UNIDAD	118.560	**118.560**
19.43	Fabricación y ajuste de buje para mecanismo de prensa empaquetadura en bronce SAE 64.	1	UNIDAD	456.000	**456.000**
19.46	Mecanización y ajuste en eje de manchón de acople	1	UNIDAD	228.000	**228.000**
SON GUARANIES: CATORCE MILLONES VEINTI CUATRO MIL CIENTO VEINTI OCHO.-				**14.024.128**	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.524.917.225
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.966.521.396
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.980.545.524
SALDO	544.371.701
PORCENTAJE DE EJECUCION	78%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Amarilla de Barrail
Jefa de la Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa