essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 11/1/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	009/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 007/2020		
EQUIPO:	COMPRESOR TIPO A TORNILLO 7,5 HP N°2	
UBICACIÓN:	C.D TRINIDAD 1	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.7.1	1	Unidad	Desarmado y limpieza del compresor	700.000	**700.000**
3.7.2	1	Unidad	Verificacion de estados de los tornillos sinfín	1.500.000	**1.500.000**
3.7.3	1	Unidad	Limpieza,rectificacion y pulida de tornillo sinfín	1.800.000	**1.800.000**
3.7.4	1	Unidad	Sustitucion y colocacion de reten unidad de aire	1.350.000	**1.350.000**
3.7.5	1	Unidad	Sustitucion y colocacion de transductor de presion	1.300.000	**1.300.000**
3.7.6	1	Unidad	sustitucion y colocacion de solenoide de descarga	750.000	**750.000**
3.7.7	1	Unidad	sustitucion y colocacion sensor de temperatura	1.350.000	**1.350.000**
3.7.8	1	Unidad	sustitucion y colocacion de elemento separador	1.850.000	**1.850.000**
3.7.9	1	Unidad	sustitucion y colocacion de filtro de aire	400.000	**400.000**
3.7.10	1	Unidad	sustitucion y colocacion de filtro de aceite	450.000	**450.000**
3.7.11	8	Unidad	sustitucion y colocacion de aceite especial para compresor de aire a tornillo x litros	120.000	**960.000**
3.7.12	4	Unidad	sustitucion y colocacion de rodamientos cilindrico de la unidad de aire	600.000	**2.400.000**
3.7.13	2	Unidad	sustitucion y colocacion de rodamientos esferico de la unidad de aire	500.000	**1.000.000**
3.7.14	2	Unidad	Kit juntas-empaquetadura	600.000	**1.200.000**
3.7.15	1	Unidad	Limpieza general de los conductos interno	650.000	**650.000**
3.7.16	1	Unidad	Cambio de caño en cobre entre filtro aceite-enfriador	500.000	**500.000**
3.7.17	1	Unidad	Cambio de caño en cobre entre enfriador-separador	400.000	**400.000**
3.7.18	1	Unidad	Cambio de caño en cobre entre separador-airend	300.000	**300.000**
3.7.19	4	Unidad	Sustitucion y colocacion de vibra stop	100.000	**400.000**
3.7.20	1	Unidad	Sustitucion y colocacion de manguera para alta presion de descarga	400.000	**400.000**

Lic. Raiza Quintana
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sandoval de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONTRATO N° 27/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.-

CONTRATISTA:	JR INGENIERIA	FECHA: 11/1/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	009/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	

PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 007/2020

EQUIPO:	COMPRESOR TIPO A TORNILLO 7,5 HP N°2
UBICACIÓN:	C.D TRINIDAD 1
SERIE:	*------
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.7.21	1	Unidad	Verificacion y limpieza de linea de barrido	150.000	**150.000**
3.7.22	1	Unidad	Cambio de valvula anti retorno de linea de barrido	300.000	**300.000**
3.7.24	1	Unidad	Cambio de relay falta de fase y secuencia de giro	650.000	**650.000**
3.7.27	1	Unidad	Verificacion del sistema electrico de mando	750.000	**750.000**
3.7.28	1	Unidad	Armado y limpieza del compresor	750.000	**750.000**
SON GUARANIES: VEINTI DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL.				22.260.000	

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-	MONTO LOTE N° 3	728.030.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	EJECUTADO	321.333.000
	SALDO	406.697.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR TRIPLICADO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR	PORCENTAJE DE EJECUCION	44,1%

Lic. Raiza Quevedo
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Centurión de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. María Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS rq