essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 11/1/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO(UME)	
C.I. Nº:	018/2021	
LOTE: 2	MOTORES DE PLANTA DE VIÑAS CUE	
EQUIPO:	MOTOR DE RESERVA BOMBA 4	
UBICACIÓN:	EPB - 3RA. Y 4TA. ADUCTORA	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N°012 /2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.1	1	Unidad	Desarmado y limpiado del motor	1.526.000	**1.526.000**
1.4.2	1	Unidad	Bobinado del estator con alambre de clase H atado con cinta de fibra de vidrio y cartonado con carton thernomid incluyendo cable de salida y barnizado	31.723.000	**31.723.000**
1.4.3	3	Unidad	Sustitución y montaje de termitores para 140 c	541.000	**1.623.000**
1.4.5	1	Unidad	Horneado del estator	818.000	**818.000**
1.4.6	1	Unidad	Reparación de la chavetera en acero	979.000	**979.000**
1.4.7	1	Unidad	Fabricación de chaveta en acero según muestra	545.000	**545.000**
1.4.12	2	Unidad	Verificación del estado del cojinete en metal blanco según indicación	273.000	**546.000**
1.4.13	2	Unidad	Verificación del estado del asiento de cojinete según indicación	228.000	**456.000**
1.4.14	2	Unidad	Confección del cojinete en metal blanco según muestra	2.906.000	**5.812.000**
1.4.15	2	Unidad	Rellenado del asiento de cojinete en soldadura rototek	1.453.000	**2.906.000**

Lic. Raiza Ortiz
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Ing. Virginia Zimabria de Barrios
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS-rq

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 11/1/2021
SECTOR SOLICIT.:	UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO(UME)	
C.I. Nº:	018/2021	
LOTE: 2	MOTORES DE PLANTA DE VIÑAS CUE	
EQUIPO:	MOTOR DE RESERVA BOMBA 4	
UBICACIÓN:	EPB - 3RA. Y 4TA. ADUCTORA	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N°012 /2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.17	2	Unidad	Confeccion del anillo lubricador en bronce según muestra	820.000	**1.640.000**
1.4.18	4	Unidad	Sustitucion y montaje de reten según muestra	255.000	**1.020.000**
1.4.20	3	Unidad	Sustitucion y montajes de las terminales por uno similar	255.000	**765.000**
1.4.23	1	Unidad	Verificación del estado del ventilador y balanceo	318.000	**318.000**
1.4.24	1	Unidad	Reparación del ventilador	500.000	**500.000**
1.4.27	12	Unidad	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad (Mediano)	14.000	**168.000**
1.4.29	1	Unidad	Reparación del entre hierro según indicación	364.000	**364.000**
1.4.34	1	Unidad	Balanceo dinámico del inducido	1.363.000	**1.363.000**
1.4.35	1	Unidad	Megado y armado del motor	818.000	**818.000**
1.4.37	1	Unidad	Reparación y adecuación de la base del motor	2.425.000	**2.425.000**
SON GUARANIES: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL.				56.315.000	

	MONTO LOTE 2	800.227.482
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.-	EJECUTADO	56.315.000
	SALDO	743.912.482
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO. VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	PORCENTAJE DE EJECUCION	7,0%

Lic. Raúl Ortigoza
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Martínez de Burgos
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Maia Baecker Romero
Gte. Administrativo
essap s.a.

UGBYS rq