essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. CONTRATO N° 18/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | FECHA: 23/08/2023

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 470/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 188/2023

EQUIPO: OZONIZADOR N° 3

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tanque contendor de aire				
1.1	Mano de obra de Verificación general del sistema (fugas de aire en el tanque, regulación de válvulas de seguridad, filtro de aire, válvula de purga)	1	UNIDAD	1.000.000	1.000.000
1.5	Provisión del Filtro.	1	UNIDAD	295.000	295.000
1.6	Mano de obra para la Instalacion del filtro.	1	UNIDAD	70.000	70.000
1.7	Provisión de la Válvula de purga.	1	UNIDAD	1.000.000	1.000.000
1.8	Mano de obra para la Instalacion de la válvula de purga.	1	UNIDAD	200.000	200.000
2	Compresores				
2.1	Provisión del Filtro de aire.	2	UNIDAD	500.000	1.000.000
2.2	Mano de obra para la Instalacion del filtro de aire.	2	UNIDAD	100.000	200.000
2.3	Provisión del Filtro de aceite.	2	UNIDAD	380.000	760.000
2.4	Mano de obra para la Instalacion del filtro de aceite.	2	UNIDAD	150.000	300.000
2.5	Provisión de filtro separador de aceite.	2	UNIDAD	680.000	1.360.000
2.6	Mano de obra para la instalación de filtro separador de aceite.	2	UNIDAD	150.000	300.000
2.7	Provision de aceite.	2	UNIDAD	600.000	1.200.000
2.8	Mano de obra para el Cambio de aceite.	2	UNIDAD	150.000	300.000
3	Secador por Absorción de aire Marca Shanli Purify				
3.4	Provisión de filtro de aire.	1	UNIDAD	450.000	450.000
3.6	Provisión de manómetros.	1	UNIDAD	180.000	180.000
3.7	Mano de obra para la instalación de manómetros.	1	UNIDAD	80.000	80.000
3.8	Provisión de la válvula reguladora de presión.	1	UNIDAD	550.000	550.000
4	Ozonizador Marca Puriest Pharmaceutical Technology Co				
4.11	Provisión de electrovalvula de entrada de agua de enfriamiento.	1	UNIDAD	2.300.000	2.300.000
4.12	Mano de obra para la Instalacion de electroválvula de entrada de agua de enfriamiento.	1	UNIDAD	600.000	600.000
4.13	Provisión de electrovalvula de entrada de aire.	1	UNIDAD	2.000.000	2.000.000
4.14	Mano de obra para la Instalacion de electroválvula de entrada de aire.	1	UNIDAD	300.000	300.000
4.15	Provisión de electrovalvula de salida de aire ozonizado.	1	UNIDAD	1.600.000	1.600.000
4.16	Mano de obra para la Instalacion de electroválvula de salida de aire ozonizado.	1	UNIDAD	250.000	250.000
4.17	Provisión de las membranas de las electrovalvulas según necesidad.	2	UNIDAD	260.000	520.000
4.18	Mano de la obra para la instalación de las membranas de las electroválvulas según necesidad.	2	UNIDAD	120.000	240.000
4.19	Provisión del controlador de presion según necesidad.	1	UNIDAD	2.150.000	2.150.000
4.20	Mano de obra para la instalación del controlador de presión según necesidad.	1	UNIDAD	200.000	200.000
5	Tablero del ozonizador				
5.1	Mano de obra de Medicion de resistencia de contactos del interruptor principal e interruptores electromagneticos.	1	UNIDAD	550.000	550.000

Karla Melgarejo Ing. Delse Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa

essap

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OZONIZADORES DE LA PLANTA DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO" - IDN° 405.865. CONTRATO N° 18/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 24 MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

CONTRATISTA: AQUA GROUP S.A | FECHA: 23/08/2023

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº: GO N° 470/2023

PLANILLA DE DIAGNOSTICO N° 188/2023

EQUIPO: OZONIZADOR N° 3

UBICACIÓN: PLANTA SAN BERNARDINO

PLAZO DE ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN SE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5.2	Mano de obra de Verificacion y Mano de obra para la Limpieza del generador de 24 Voltios.	1	UNIDAD	750.000	750.000
SON GUARANIES: VEINTE MILLONES SETEIENTOS CINCO MIL-					20.705.000

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO TOTAL DEL CONTRATO	1.617.840.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	477.435.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	498.140.000
SALDO	1.119.700.000
PORCENTAJE DE EJECUCION	30,8%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR

VIA CORREO: ADMINISTRADOR/PROVEEDOR

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delia Riquelme
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

C.P. VIRGINIA SANABRIA DE BARRAIL
GERENTE ADMINISTRATIVO
essap sa