**

ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **ICISA INGENIEROS, CONSULTORES, INDUSTRIALES S.A.**

Nº 979

CONTRATO Nº: **99/18** PAC Nº: **28/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº:

30/04/2020

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTOR**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **MES: MAYO**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
1	1.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BANCO DE CAPACITORES MENSUAL- Verificación del circuito de control electrónico, de los contactores, de la resistencia ...	1	338.400		338.400
1	1.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BANCO DE CAPACITORES MENSUAL-Reapriete de todos los bornes, tornillos y limpieza de tablero de banco de capacitores. -	1	280.800		280.800
1	1.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA MENSUAL-Verificación de sensores de temperatura del motor. ---	1	266.400		266.400
	1.11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA MENSUAL- Verif. del manchón de goma de acoplamiento de máquinas (mecanica y generador eléctrico) seg ---	1	316.800		316.800
1	1.12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA MENSUAL- Verificación del motor de arranque en cuanto a su eficiencia electromotriz y mecánica. ---	1	368.640		368.640
1	1.13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA MENSUAL-Verificación de todas las celdas de las baterias. Reapriete de los elementos de fijación de ---	1	273.600		273.600
1	1.14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA MENSUAL-Verificación del funcionamiento del alternador. ---.	1	280.800		280.800
1	1.15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA MENSUAL-Verificación del liquido refrigerante, color, estado. ---.	1	158.400		158.400

SUBTOTALES	0	2.283.840
TOTALES	0	6.527.520

SON GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA DE HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 04 240 30 001

Firmas autorizantes:

LIC. SUSANA GALEANO
Dpto. Técnico Administ.
D.I.F.

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Recibido por:

Ing. Carlos Benítez
Representante Técnico
ICI S.A.

Fecha: 4-05-2020

EJEMPLAR 1 PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 LEGAJO
EJEMPLAR 3 AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: FERNANDEZ SUAREZ, ELIZABETH

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner

**

ORDEN DE SERVICIO

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº 979
30/04/2020

Sei :NORES: **ICISA INGENIEROS, CONSULTORES, INDUSTRIALES S.A.**

De ONTRATO Nº: **99/18** PAC Nº: **28/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº:

SIRV rvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

PENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTOR**

D/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

DI N/SERVICIO: **SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO**

SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

CHASIS Nº: **N/A**

RCA: **N/A** MODELO: **N/A** OTROS: **MES: MAYO**

ENTARIO PATRIMONIAL Nº

s bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

TE ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
Se	TRANSPORTE			0	2.283.840
1.16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_GENERADOR ELECTRICO DE 300 KVA MENSUAL-Verificación del correcto funcionamiento del calentador de camisas ---.	1	158.400		158.400
1.22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_TABLEROS DE TRANSFERENCIA MENSUAL-Verificación de los Contactores, conmutadores, eléctricos y de los cables de entrada y salida ---	1	368.640		368.640
1.23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_TABLEROS DE TRANSFERENCIA MENSUAL-Control de las vibraciones en los contactores, conmutadores. ---.	1	282.240		282.240
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO_SIST.AGUA POT.PLUV.CLOAC.Y C/INCEND MENSUAL-Sistema de bombeo de agua potable,pluvial,cloacal y Sist contra incendio-Ajuste de bulones d ---.	9	381.600		3.434.400

UBTOTALES	0	6.527.520
OTALES	0	6.527.520

ION GUARANIES: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA PLANILLA ANEXA DE HOJA DE MOVIMIENTO DE BIENES

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 04 240 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Sergio M. Galeano
Dpto. Técnico Administ.
D.I.F.

Arq. Bertha Pastore
Jefe
Dpto. Técnico Administrativo
D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. CAROLINA BASUALDO
J.D.P.
Dpto. de Obras y Proyectos

Recibido por:

Ing. Carlos Benítez
Representante Técnico
ICI S.A.

Fecha: 4-05-2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: FERNANDEZ SUAREZ, ELIZABETH

EJEMPLAR 2

Escaneado con CamScanner