GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 040/2020

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACION DE FISCALIZACION COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de certificado de Obra
FECHA: 27/03/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **DGM Nª 081/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 1 de la **LPN 22/2018** según el contrato de referencia **N° 23/2019**, del mes de Diciembre/2019 presentado por la empresa **Intec Ingeniería S.A.E.**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Cortes y Reconexiones Durante el Corte por Ruta	1039
Reconexiones posteriores al corte	58
Cambio o Colocación de medidores	164
Taponamiento y Destaponamiento	18

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajo incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 11% correspondientes a cortes y reconexiones, 16 % de Reconexión Posterior, Cambio y Colocación de medidores del 14%, Taponamiento y Destaponamiento del 17% respectivamente. Adjunto planilla trabajo de Fiscalización.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

NOTA OBRA ESSAP- INTEC N° 15 /2019

UNIDAD DE CONEXION Y RECONEXION
16 MAR. 2020
essap S.A.P.

Señores
UNIDAD DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. - ESSAP
Avda. José Berges N° 516 entre San José y Brasil
Tel.: 021 225-001/3
Asunción, Paraguay
Presente

Asunto: **Certificado N°8 - MES DE DICIEMBRE**

Ref.: **Contrato N° 23/2019 - LOTE 1 - "CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID:341941**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado N° 8 correspondiente al Contrato N° 23/2019 -LOTE 1, adjuntamos a la misma los documentos respaldatorios

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente

CPN Ana Gabriela Ayala Giménez
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

CC/ GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION– ESSAP
Fiscalización- ESSAP

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	CERTIFICADO DE OBRA Nº 8: DICIEMBRE / 19
INTEC INGENIERIA S.A.E. 14 de Mayo C/ Gral Diaz, Edificio De la Encarnacion - 4to Piso Telef.: 021-442-244 Asunción - Paraguay	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY - ESSAP Avda Jose Berges Nº 516 entre San Jose y Brasil Telef.: 021-225-001/3 Asunción - Paraguay	AVANCE DE LA OBRA EJECUTADO — DEL MES : — ACUMULADO :

OBRA: "CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID:341941 - LOTE 1

MONTO DEL CONTRATO
MONTO MINIMO 276.944.400 Gs
MONTO MAXIMO 554.376.000 Gs.

CONTRATO Nº 23/2019 - LOTE 1

FECHA DEL CONTRATO: 29 de Abril de 2019

PLAZO VIGENTE : 12 MESES

ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDADES CERTIFICADAS			PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MONTOS CERTIFICADOS		
			CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO		TOTAL CERTIFICADOS ANTERIORES	TOTAL CERTIFICADO ACTUAL	TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO
1	Cortes durante la Ruta del Dia	Unidad	4225	585	4810	22.700	95.907.500	13.279.500	109.187.000
2	Reconexiones durante los Cortes por Ruta del Dia	Unidad	3036	454	3490	22.700	68.917.200	10.305.800	79.223.000
3	Reconexion Posterior al Corte	Unidad	244	58	302	22.700	5.538.800	1.316.600	6.855.400
4	Cambio de Medidor o Colocacion de Medidor	Unidad	1435	164	1599	28.550	40.969.250	4.682.200	45.651.450
5	Taponamientos	Unidad	64	10	74	41.900	2.681.600	419.000	3.100.600
6	Destaponamientos	Unidad	38	9	47	41.900	1.592.200	377.100	1.969.300
7	Nivelacion de Caja o Colocacion de Cajas	Unidad	6	1	7	61.700	370.200	61.700	431.900
8	Verificacion de Cuentas para Actualizacion	Unidad	-	-	0	18.900	-	-	-
9	Cambio de Llave de Paso	Unidad	0	-	0	19.600	-	-	-
10	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	Unidad	-	-	0	99.800	-	-	-
11	Reparacion de Vereda - Veredita Comun (Amarillo, Negro Kaa)	Metros cuadrados	27,00	-	27	44.900	1.212.300	-	1.212.300
12	Reparacion de Vereda - Hormigon Armado e= 0,12 m fck 120 Kg/cm2	Metros cuadrados	2,00	-	2	121.700	243.400	-	243.400
13	Reparacion de Vereda - Hormigon Simple e= 0,12 m fck 120 Kg/cm3	Metros cuadrados	8,00	-	8	87.800	702.400	-	702.400
14	Reparacion de Vereda - Alisado e = 0,02 m	Metros cuadrados	-	-	0	31.900	-	-	-
15	Reparacion de Vereda - Canto Rodado In situ	Metros cuadrados	-	-	0	76.800	-	-	-
16	Reparacion de Vereda - Baldosas de Canto Rodado	Metros cuadrados	25,00	2	27	38.100	952.500	76.200	1.028.700
17	Reparacion de Vereda - Baldosones de Hormigón	Metros cuadrados	37,00	-	37	38.100	1.409.700	-	1.409.700
18	Reparacion de Vereda - Baldosas Calcáreas	Metros cuadrados	1,44	-	1,44	38.100	54.864	-	54.864
19	Reparacion de Vereda - Baldosas de Granito	Metros cuadrados	-	-	0	119.700	-	-	-
20	Cambio de Lugar de Caja corto	Unidad	-	-	0	38.100	-	-	-
21	Cambio de Lugar de Caja Largo	Unidad	-	-	0	163.300	-	-	-
	Colocacion de Placa Identificatoria de Sub- cuentas	Unidad	-	-	0	6.100	-	-	-
Total de Certificado IVA incluido							220.551.914	30.518.100	251.070.014

SON GUARANIES: TREINTA MILLONES QUINIENTOS DIESCIOCHO MIL CIEN

CPN. Ana Gabriela Ayala Gimenez
Representante Legal
POR INTEC INGENIERIA S.A.E.

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Fiscal
POR EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.

David Ismael Yudis A.
Jefe de Unidad de Conexion , Reconexio
Gerencia Comercial - Gran Asuncion
ESSAP S.A