# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

CONTRATO Nº: **83/18** PAC Nº: **31/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A**

**Nº 2207**
07/09/2020

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**
TIPO/FECHA DEL SERVICIO **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
BIEN/SERVICIO **SISTEMA DE CLIMATIZACION RUA**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº**N/A**
CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**
INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **MES: SEPTIEMBRE**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.1 | LIMPIEZA DEL TABLERO ELECTRICO Y VERIFICACION DE SUS MANTENIMIENTO PREVENTIVO_PANEL DE CONTROL —. | 1 | 562.500 | | 562.500 |
| | 1.2 | VERIF. DE GAS REFRIGERANTE, CONTROL DE PRESION, RESTITUCION A VALORES MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER —. | 3 | 375.000 | | 1.125.000 |
| | 1.3 | VERIF. Y PURGA DE HUMEDAD DEL CIRCUITO_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER —. | 3 | 375.000 | | 1.125.000 |
| | 1.6 | VERIF. DE CONSUMO ELECTRICO Y REGISTRO DE HORAS DE USO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER —. | 3 | 287.000 | | 861.000 |
| | 1.7 | VERIF. Y REGULACION DEL PRESOSTATO_SEMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_COMPRESOR DEL CHILLER —. | 3 | 375.000 | | 1.125.000 |
| | 1.8 | VERIF. Y REGISTRO DE LA TEMPERATURA DE AGUA, ENTRADA Y SALIDA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DE UN CHILLER —. | 3 | 106.250 | | 318.750 |
| | 1.9 | VERIF. DE LA AISLACION TERMICA_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EVAPORADOR DE UN CHILLER —. | 3 | 350.000 | | 1.050.000 |
| | 1.10 | LIMPIEZA DE LA SERPENTINA DEL CONDENSADOR DEL CHILLER_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_CONDENSADOR DEL CHILLER —. | 3 | 637.500 | | 1.912.500 |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 8.079.750 |
| **TOTALES** | | | | | 0 | 25.109.750 |

**SON GUARANIES:** VEINTICINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

**OBSERVACIONES:** UBIC DE TRABAJOS A REALIZAR: AZOTEA, SUB SUELO, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 4° PISO

**LINEA A SER AFECTADA:** 1 001 04 240 30 001

**Firmas autorizantes:**

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

*Arq. CAROLINA RUFFINELLI*
*Directora*
*Dirección de Infraestructura Física*

**Recibido por:** Diego Quiñonez
BRITAM S.A.

**Fecha:** 09/09/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

**EJEMPLAR 2**



Escaneado con CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**

**

SEÑORES: **BRITAM S.A.**

CONTRATO Nº: **83/18** PAC Nº: **31/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A**

**Nº 2207**
07/09/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION RUA**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A**

OTROS: **MES: SEPTIEMBRE** CHAPA Nº: **N/A**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSPORTE** | | | | |
| | 1.11 | MEDICION DEL CONSUMO ELECTRICO, VERIF. DE LA PRESION DE SUCCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA PRIMARIA ---. | 6 | 370.000 | 0 | **8.079.750** |
| | 1.13 | MEDICION DEL CONSUMO ELECTRICO, VERIF. DE LA PRESION DE SUCCION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA ---. | 2 | 200.000 | | 2.220.000 |
| | 1.14 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO_MENSUAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA ---. | 2 | 150.000 | | 400.000 |
| | 1.15 | VERIFICACION DE EXISTENCIA DE PERDIDA_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_BOMBA DE AGUA SECUNDARIA ---. | 2 | 150.000 | | 300.000 |
| | 1.17 | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE_BIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---. | 19 | 60.000 | | 300.000 |
| | 1.18 | CONTROL DE SERPENTINA Y TERMOSTATO_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---. | 19 | 25.000 | | 1.140.000 |
| | 1.19 | CONTROL Y MEDICION DE MOTOR VENTILADOR_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---. | 19 | 15.000 | | 475.000 |
| | 1.20 | LIMPIEZA DE BANDEJA DE AGUA COLECTORA DE CONDENSACION_TRIMESTRAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---. | 19 | 40.000 | | 285.000 |
| | | | | | | 760.000 |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 13.959.750 |
| **TOTALES** | | | | | 0 | 25.109.750 |

**SON GUARANIES:** VEINTICINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

**OBSERVACIONES:** UBIC DE TRABAJOS A REALIZAR: AZOTEA, SUB SUELO, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 4° PISO

**LINEA A SER AFECTADA:** 1 001 04 240 30 001

**Firmas autorizantes:**

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

(P.A) Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico
Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

**Recibido por:** Diego Quintones **BRITAM S.A.** **Fecha:** 09/09/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

**EJEMPLAR 2**



Escaneado con CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**

SEÑORES: **BRITAM S.A.** **

CONTRATO Nº: **83/18** PAC Nº: **31/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** **Nº 2207** 07/09/2020

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION RUA**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

OTROS: **MES: SEPTIEMBRE**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSPORTE | | | 0 | 13.959.750 |
| | 1.21 | REVISION SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIAS_SEMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_MANEJADORA DE AGUA-UMA ---. | 19 | 50.000 | | 950.000 |
| | 1.22 | LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE_BIMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---. | 40 | 50.000 | | 2.000.000 |
| | 1.23 | CONTROL DE SERPENTINAS Y TERMOSTATO_TRIMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---. | 40 | 50.000 | | 2.000.000 |
| | 1.24 | CONTROL Y MEDICION DE UN MOTOR VENTILADOR_TRIMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---. | 40 | 50.000 | | 2.000.000 |
| | 1.25 | LIMPIEZA DE BANDEJA DE AGUA COLECTORA DE CONDENSACION_TRIMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---. | 40 | 50.000 | | 2.000.000 |
| | 1.26 | REVISION DE SISTEMA DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE CAÑERIA_SEMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_FAN COIL ---. | 40 | 50.000 | | 2.000.000 |
| | 1.27 | VERIFICACION DE BUJES_ANUAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EXTRACTOR ---. | 1 | 50.000 | | 50.000 |
| | 1.28 | LIMPIEZA DE CARCAZA_SEMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EXTRACTOR ---. | 1 | 50.000 | | 50.000 |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 25.009.750 |
| **TOTALES** | | | | | 0 | 25.109.750 |

**SON GUARANIES:** VEINTICINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

**OBSERVACIONES:** UBIC DE TRABAJOS A REALIZAR: AZOTEA, SUB SUELO, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 4° PISO

**LINEA A SER AFECTADA:** 1 001 04 240 30 001

**Firmas autorizantes:**

Jose A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

**Arq. EDGARDO BENITEZ G.**
**Jefe de División**
**Mantenimiento Técnico**

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

*Arq. CAROLINA RUFFINELLI*
*Directora*
*Dirección de Infraestructura Física*

**Recibido por:** Diego Quiñones **BRITAM S.A.** **Fecha:** 09/09/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

**EJEMPLAR 2**



Escaneado con CamScanner

# ORDEN DE SERVICIO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**

SEÑORES: **BRITAM S.A.** **

CONTRATO Nº: **83/18** PAC Nº: **31/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** **N° 2207** 07/09/2020

Sirvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

BIEN/SERVICIO: **SISTEMA DE CLIMATIZACION RUA**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A**

CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/A** OTROS: **MES: SEPTIEMBRE**

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSPORTE** | | | **0** | **25.009.750** |
| | 1.29 | VERIFICACION DE RULEMANES_ANUAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EXTRACTOR ---. | 1 | 50.000 | | 50.000 |
| | 1.30 | LIMPIEZA DE MOTOR Y PALETA_SEMESTRAL<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO_EXTRACTOR ---. | 1 | 50.000 | | 50.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 25.109.750 |
| **TOTALES** | | | | | 0 | 25.109.750 |

**SON GUARANIES:** VEINTICINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA

**OBSERVACIONES:** UBIC DE TRABAJOS A REALIZAR: AZOTEA, SUB SUELO, 1° PISO, 2° PISO, 3° PISO, 4° PISO

**LINEA A SER AFECTADA:** 1 001 04 240 30 001

**Firmas autorizantes:**

José A. Torres F.
Dir. de Infraestructura Física

Arq. EDGARDO BENITEZ G.
Jefe de División
Mantenimiento Técnico

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

**Recibido por:** Diego Quiñonez BRITAM S.A. **Fecha:** 09/09/2020

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: TORRES FERREIRA, JOSE ANTONIO

**EJEMPLAR 2**



Escaneado con CamScanner