essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 47/2019

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 3513.502) - CONTRATO Nº 40/2019.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | **FECHA:23/07/2019**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME Nº 240/2019

LOTE: 01 BOMBAS DE TOMA DE AGUA GRUDA

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UME Nº 089/2019

EQUIPO: BOMBA N° 1.

UBICACIÓN: T.A.C DG1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.3.1	Rellenado y maquinado de los alabes en bronce SAE 64 según muestra	6	Unid.	900.000	**5.400.000**
1.3.2	Confeccion de alabes en bronce según muestra	6	Unid.	2.350.000	**14.100.000**
1.3.3	Reparacion de la base de los alaves.	12	Unid.	200.000	**2.400.000**
1.3.4	Confeccion y maquinado de base alaves	4	Unid.	2.500.000	**10.000.000**
1.3.6	Verificacion de alineacion de Eje de impulsor	1	Unid.	10.000	**10.000**
1.3.8	Reparacion de la carcaza en H° F° nodular según indicacion	1	Unid.	1.800.000	**1.800.000**
1.3.9	Reparacion de rompe vortice en acero según indicacion	1	Unid.	1.450.000	**1.450.000**
1.3.10	Confeccion y maquinacion de bujes centrifugados de la carcaza en bronce SAE 64 o material polimero vesconite según muestra	2	Unid.	4.250.000	**8.500.000**
1.3.11	Confeccion y maquinado de guarda fango en acero según muestra	1	Unid.	3.500.000	**3.500.000**
1.3.12	Sustitucion de buloneria con tuerca de acero para bomba según muestra	24	Unid.	65.000	**1.560.000**
1.3.13	Sustitucion de prisionero de acero para bomba según muestra	10	Unid.	50.000	**500.000**
1.3.15	Verificacion de alineacion y correcion de ejes según necesidad	4	Unid.	120.000	**480.000**
1.3.16	Confeccion y maquinacion de bujes en acero para alojamiento de centralizadores según muestra	4	Unid.	1.000.000	**4.000.000**
1.3.19	Sustitucion de tornillo 12mm x 2" cabeza Allen para manchon de acople de eje según muestra	40	Unid.	25.000	**1.000.000**

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap S.A.

Ing. Carlos A. Franco B.
Gerente
essapsa

INI S.R.L. ...05/2020.- ... MODALIDAD DE

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 47/2019

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 3513.502) - CONTRATO Nº 40/2019.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. — **FECHA:23/07/2019**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME Nº 240/2019

LOTE: 01 BOMBAS DE TOMA DE AGUA GRUDA

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UME Nº 089/2019

EQUIPO: BOMBA N° 1.

UBICACIÓN: T.A.C DG1

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.3.22	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en acero anox A - 304 según muestra	1	Unid.	2.000.000	**2.000.000**
1.3.25	Confección y maquinado de bujes centrifugados para centralizadores en bronce SAE 64 o material polímero vesconite según muestra	5	Unid.	3.400.000	**17.000.000**
1.3.33	Confeccion de chavetas según muestra en acero SAE 1045	10	Unid.	60.000	**600.000**
1.3.34	Confeccion casquillos según muestra en acero SAE 1045	40	Unid.	70.000	**2.800.000**
1.3.40	Balanceo dinamico del conjunto eje-impulsor	1	Unid.	250.000	**250.000**
1.3.41	Arenado pintura y armado de la bomba	1	Unid.	150.000	**150.000**
	SON GUARANIES: SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL.				**77.500.000**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO - LOTE 1	984.063.450
EJECUTADO	455.250.000
SALDO	528.813.450
PORCENTAJE DE EJECUCION	46%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION
CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)
QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap s.a.

Econ. Carlos A. Franco B.
Gerente Administrativo
essap s.a.

UGBYS AJ