essap | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 46/2021

"Licitacion publica n°13/2020" CONTRATO: N° 70/2020 ."MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION" EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL - (ID Nº 375.498)

CONTRATO N° 70/2020 - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 14/12/2020. HASTA el 14/12/2021

CONTRATISTA:	MMN INGENIERIA	FECHA: 24/8/2021
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES.	
C.I. Nº:	CME N° 211/2021	
LOTE: 4	MOTORES DE PORTE PEQUEÑO.	
EQUIPO:	BOMBA SUMERGIBLE	
UBICACIÓN:	PLANTA SAN BERNARDINO.	
	PLANILLA DE DIAGNOSTICO PD UME N° 167/2021	
PLAZO DE ENTREGA:	(DIEZ)10 DÍAS HÁBILES DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO.	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº 12	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO "MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS TRIFASICOS DE 0 75 KW 1 HP 380 V 1450 RPM"	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpiado del motor.	12.000	12.000
12.2	1	UNIDAD	Bobinado del estator con cable de salida y barnizado.	227.000	227.000
12.4	1	UNIDAD	Horneado del estator.	13.000	13.000
12.5	1	UNIDAD	Reparacion de la chavetera en acero.	21.000	21.000
12.6	1	UNIDAD	Fabricacion de chaveta en acero según muestra.	14.000	14.000
12.7	2	UNIDAD	Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	13.000	26.000
12.8	2	UNIDAD	Encamisado de la caja de rodamiento.	50.000	100.000
12.9	2	UNIDAD	Verificacion del estado del asiento de rodamientos.	13.000	26.000
12.10	2	UNIDAD	Rellenado del asiento de rodamiento en soldadura rototek.	56.000	112.000
12.11	6	UNIDAD	Verificacion del estado de las terminales de salida.	7.000	42.000
12.12	6	UNIDAD	Sustitucion de las terminales por uno similar.	4.000	24.000
12.19	6	UNIDAD	Sustitucion de aisladores de salida.	17.000	102.000
12.21	12	UNIDAD	Cambio de bulonerias según muestra y necesidad.	3.000	36.000
12.22	1	UNIDAD	Reparacion del entre hierro del estator según indicacion.	11.000	11.000
12.23	1	UNIDAD	Limpiado de la serpentina de refrigeracion del motor.	9.000	9.000
12.24	1	UNIDAD	Sustitucion y montaje de rodamiento delantero según muestra.	33.000	33.000
12.25	1	UNIDAD	Sustitucion y montaje de rodamiento trasero según muestra.	30.000	30.000
12.26	1	UNIDAD	Balanceo dinamico del inducido.	43.000	43.000
12.27	1	UNIDAD	Megado y armado del motor.	22.000	22.000
12.28	1	UNIDAD	Pintado del motor.	17.000	17.000
SON GUARANIES: NOVECIENTOS VEINTE MIL.-				920.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad del administrador del contrato.-

MONTO DEL CONTRATO	2.000.492.130
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	1.112.792.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	1.113.712.000
SALDO	886.780.130
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	56%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: PROVEEDOR ADJUDICADO.
VIA CORREO:PROVEEDOR ADJUDICADO Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

Ing. Delsi Romero
Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa

mmn ingeniería
Soluciones de Ingeniería
Casa Central: Rosa Marengo 232, San Lorenzo - Paraguay
Talleres de Ingeniería: Cadete Boquerón c/ Paraguay, San Antonio - Paraguay
mmn.ing@hotmail.com
UGBYS /0