essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 13/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | **FECHA: 16/02/2023**

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES

C.I.N°: GO 085/2023

LOTE: 4

PLANILLA DE DIAGNÓSTICO N° 040/2023

EQUIPO: AGITADOR DE TANQUE 1 DE SULFATO

UBICACIÓN: VK2

PLAZO DE ENTREGA: 30 (TREINTA) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 7	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIONES DE AGITADORES DE PRODUCTOS QUIMICOS				
7.1	Reparación de las aletas del agitador, en acero inox A? 304, según indicaciones.	3	UNIDAD	432.816	1.298.448
7.4	Reparación del eje del agitador, en acero inox A? 304, según indicaciones.	1	UNIDAD	379.362	379.362
7.7	Confección y maquinado de engranaje helicoidal superior en acero templado SAE 1045, según muestra.	1	UNIDAD	703.974	703.974
7.8	Confeccion y maquinado de engranaje helicoidal inferior en acero templado SAE 1045, segun muestra	1	UNIDAD	723.541	723.541
7.9	Confeccion y maquinado de ejes sin fin helicoidal del reductor, en acero SAE 1045.	1	UNIDAD	593.178	593.178
7.10	Provision de retenes y aceite para Mantenimiento de la caja reductora del agitador	1	UNIDAD	423.680	423.680
7.11	Mano de obra del Mantenimiento de la caja reductora del agitador	1	UNIDAD	10.820	10.820
7.12	Fabricacion de acoplamiento reductor -agitador	1	UNIDAD	762.550	762.550
7.13	Colocacion de acoplamiento reductor -agitador	1	UNIDAD	10.820	10.820
7.18	Balanceo del conjunto eje ? aletas del agitador.	1	UNIDAD	271.158	271.158
7.19	Reparacion de la base del agitador	1	UNIDAD	379.362	379.362
7.22	Provisión de válvulas en PVC con bridas de 3"	3	UNIDAD	637.496	1.912.488
7.23	Colocación de válvulas en PVC con bridas de 3"	3	UNIDAD	10.820	32.460
7.28	Provisión de codo PVC, según muestra.	4	UNIDAD	205.976	823.904
SON GUARANIES: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO.-				8.325.745	

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	2.630.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	388.914.979
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	397.240.724
SALDO	2.232.759.276
PORCENTAJE DE EJECUCION	15,1%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: CONTRATISTA.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delio Romero
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Sr. William Caballero Irala
Coordinador
Gerencia Administrativa
ESSAP S.A.

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap sa