GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 17/2024

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTROBOMBAS VERTICALES Y DE CARCASA PARTIDA DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE" - Contrato Abierto por Montos Mínimos y Máximos - Plurianual - ID N° 432.278

CONTRATO N° 59/2023. VIGENCIA DEL CONTRATO: 14/11/2023 HASTA 31/12/2024

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | **FECHA: 07/03/2024**

SECTOR SOLICITANTE.: COORDINACION DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO-GERENCIA DE OPERACIONES

C.I. Nº.: CME 038/2024

LOTE N°.: 6

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 033/2024

EQUIPO: BOMBA CENTRIFUGA N° 5 DE 800 HP.

UBICACIÓN: ESTACION PRINCIPAL DE BOMBEO AGUA TRATADA VK1.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Mantemimento y reparación de bomba centrífuga bipartida de 1800 m3/h, 800 HP y 1480 rpm				
1	Mano de obra para la verificación de Alineación de eje.	1	UNIDAD	350.000	350.000
2	Mano de obra para la corrección de alineación de eje.	1	UNIDAD	750.000	750.000
11	Mano de obra para la verificación del estado del asiento de rodamientos, según indicación.	2	UNIDAD	110.000	220.000
12	Mano de obra para rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek	2	UNIDAD	950.000	1.900.000
13	Mano de obra para repasado de Rosca en el eje.	1	UNIDAD	140.000	140.000
25	Provisión de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	5.500.000	11.000.000
26	Mano de obra para la colocación de bujes de asiento de empaquetadura	2	UNIDAD	450.000	900.000
27	Mano de obra para rectificación de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según indicación	2	UNIDAD	50.000	100.000
28	Provisión de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra	2	UNIDAD	140.000	280.000
29	Mano de obra para la colocación de tuercas seguro de bujes	2	UNIDAD	35.000	70.000
32	Provisión de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	4.300.000	8.600.000
33	Mano de obra para la colocación de anillos Desgastables	2	UNIDAD	450.000	900.000
34	Mano de obra para rectificación de anillos desgastables en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	50.000	100.000
35	Provisión de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	UNIDAD	4.300.000	8.600.000
36	Mano de obra para la colocación de anillos fijos	2	UNIDAD	450.000	900.000
37	Mano de obra para rectificación de anillos fijos en bronce SAE 64, según indicación.	2	UNIDAD	50.000	100.000
38	Mano de obra para la verificación del estado de las cajas de rodamientos.	1	UNIDAD	150.000	150.000
39	Provisión de material para encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	1	UNIDAD	950.000	950.000
55	Mano de obra para balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	750.000	750.000
SON GUARANIES: TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL.-				36.760.000	

La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los Administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONTRATO	1.619.485.272
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	801.140.000
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	837.900.000
SALDO	781.585.272
PORCENTAJE DE EJECUCION	52%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

DUPLICADO: PROVEEDOR.

VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

Karen Melgarejo
Jefe Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Ing. Delsa Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa