essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - **CONTRATO N° 27/2020** - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.

CONTRATISTA:	**JR INGENIERIA**	**FECHA: 29/06/2021**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	CME N° 084/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
	PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 104/2021	
EQUIPO:	COMPRESOR TIPO MSW20MAX-2 CILINDROS, 5,5 HP.	
UBICACIÓN:	E.P.B VK1	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	**(DIEZ)10 DÍAS HABILES** A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1.1	1	UNIDAD	Desarmado y limpieza del compresor.	140.000	**140.000**
3.1.2	1	UNIDAD	Verificación de estados de cilindros.	119.000	**119.000**
3.1.3	1	UNIDAD	Verificación de estados de los pistones.	98.000	**98.000**
3.1.4	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de serpentina de descarga.	200.000	**200.000**
3.1.5	2	UNIDAD	Sustitución y colocación de presostato.	140.000	**280.000**
3.1.6	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de valvula de retención.	220.000	**220.000**
3.1.7	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de purgador.	65.000	**65.000**
3.1.9	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de manometro de 0 a 10 bar.	120.000	**120.000**
3.1.10	2	UNIDAD	Sustitución y colocación de correa según muestra.	135.000	**270.000**
3.1.11	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de reten de aceite.	80.000	**80.000**
3.1.12	1	UNIDAD	Veridicación y cambio de rodamiento AP.	100.000	**100.000**
3.1.13	1	UNIDAD	Verificación y cambio de rodamiento MP	110.000	**110.000**
3.1.14	2	UNIDAD	Kit juntas - empaquetadura.	450.000	**900.000**
3.1.18	1	UNIDAD	Sustitución y colocación brazo de Biela AP-C/Rodamiento.	190.000	**190.000**
3.1.19	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de piston AP.	270.000	**270.000**
3.1.20	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de aro-anillo AP.	140.000	**140.000**
3.1.21	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de cilindro AP.	320.000	**320.000**
3.1.22	1	UNIDAD	Sustitución y colocación kit reparo placa valvula AP.	150.000	**150.000**
3.1.23	1	UNIDAD	Sustitución y colocación placa valvula AP.	200.000	**200.000**

Lic. Raiza Quintana
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UGBYS rq essap

Jefa Dpto. Ejecución de Contratos
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Virginia Penabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Herminio Jara
Gerente Administrativo
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 05/2021

LPN Nº 36/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL SISTEMA DE GRAN ASUNCION" - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL (ID Nº 371.657)

CONVENIO MODIFICATORIO 01/2021 - **CONTRATO N° 27/2020** - VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 30/06/2020, HASTA EL 29/06/2021.

CONTRATISTA:	**JR INGENIERIA**	**FECHA: 29/06/2021**
SECTOR SOLICIT.:	COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO AREA METROPOLITANA Y REGIONES DEL INTERIOR - GERENCIA DE OPERACIONES	
C.I. Nº:	CME N° 084/2021	
LOTE: 3	REPARACIÓN DE COMPRESORES DE PLANTA VIÑAS CUÉ Y C.D.	
	PLANILLA DE DIAGNÓSTICO PD UME N° 104/2021	
EQUIPO:	COMPRESOR TIPO MSW20MAX-2 CILINDROS, 5,5 HP.	
UBICACIÓN:	E.P.B VK1	
SERIE:	*------	
PLAZO DE ENTREGA:	**(DIEZ)10 DÍAS HABILES** A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO.-	

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM	CANTIDAD	UNID. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3.1.24	1	UNIDAD	Sustitución y colocación brazo de Biela BP-C /Rodamiento .	165.000	**165.000**
3.1.25	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de piston BP.	230.000	**230.000**
3.1.26	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de aro-anillo BP.	200.000	**200.000**
3.1.27	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de cilindro BP.	420.000	**420.000**
3.1.28	1	UNIDAD	Sustitución y colocación kit reparo placa valvula BP.	270.000	**270.000**
3.1.29	1	UNIDAD	Sustitución y colocación placa valvula BP.	325.000	**325.000**
3.1.30	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de elemento filtro de aire.	240.000	**240.000**
3.1.32	1	UNIDAD	Armado y pintura del compresor.	300.000	**300.000**
3.1.34	5	UNIDAD	Sustitución y colocación de vibra stop.	90.000	**450.000**
3.1.37	1	UNIDAD	Sustitución y colocación de aceite para compresor reciprocante.	300.000	**300.000**
SON GUARANIES: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL.-				**6.872.000**	

OBSERVACIÓN: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACIÓN EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.-	MONTO LOTE N° 3 CONV. MODIF. 01/2021	145.606.000
La presente Orden de Servicio, ha sido confeccionada en base a los requerimientos solicitados por los administradores de contrato, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-	COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	63.535.000
	COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	70.407.000
	SALDO	75.199.000
ORIGINAL : UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. DUPLICADO: PROVEEDOR TRIPLICADO: ADMINISTRADOR Y PROVEEDOR	PORCENTAJE DE EJECUCION	48%

Lic. Raiza Quiñonez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Dirección de Contratos

Virginia Sanabria de Barrail
Jefa de U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

Lic. Hermilio Jara
Gerente Administrativo
essapsa

UGBYS rq