essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 036/2020

A : GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN
DE : COORDINACION DE FISCALIZACION COMERCIAL
REF : Informe de Aprobación de certificado de Obra
FECHA: 27/03/2020

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, con relación a la Comunicación Interna **DGM Nª 078/2020**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 1 de la **LPN 22/2018** según el contrato de referencia **N° 23/2019**, del mes de Septiembre/2019 presentado por la empresa **Intec Ingeniería S.A.E.**, a fin de aprobar los trabajos certificados, informo en cuanto sigue:

Descripción	Cantidad de trabajos
Cortes y Reconexiones Durante el Corte por Ruta	1086
Reconexiones posteriores al corte	30
Cambio o Colocación de medidores	434
Taponamiento y Destaponamiento	10
Reparación de vereda	66

Del total de trabajos realizado correspondiente a los órdenes de trabajo incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ, de forma aleatoria los trabajos realizados en un porcentaje del 10% correspondientes a cortes y reconexiones, 17 % de Reconexión Posterior, Cambio y Colocación de medidores del 11%, Taponamiento y Destaponamiento del 10% y Reparación de Vereda del 10% respectivamente. Adjunto planilla trabajo de Fiscalización.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

NOTA OBRA ESSAP- INTEC N° 12 /2019

UNIDAD DE CONEXION Y RECONEXION
13 MAR. 2020
essap S.A.

Señores
UNIDAD DE CONEXIÓN Y RECONEXIÓN
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. - ESSAP
Avda. José Berges N° 516 entre San José y Brasil
Tel.: 021 225-001/3
Asunción, Paraguay
Presente

Asunto: **Certificado N°5 - MES DE SETIEMBRE**

Ref.: **Contrato N° 23/2019 - LOTE 1 - "CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID:341941**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de presentar el Certificado N° 5 correspondiente al Contrato N° 23/2019 -LOTE 1, adjuntamos a la misma los documentos respaldatorios

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy cordialmente

CPN Ana Gabriela Ayala Giménez
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

CC/ GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION– ESSAP
Fiscalización- ESSAP

14 de Mayo c/ Gral. Díaz, Edificio De la Encarnación, 4° Piso
TeleFax: 4595 21 442 244 - E-mail: gerencia@intecingenieria.com.py

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

CONTRATISTA	CONTRATANTE	CERTIFICADO DE OBRA Nº 5 : SETIEMBRE / 19
INTEC INGENIERIA S.A.E. 14 de Mayo C/ Gral Díaz, Edificio De la Encarnacion - 4to Piso Telef.: 021-442-244 Asunción - Paraguay	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY - ESSAP Avda Jose Berges Nº 516 entre San Jose y Brasil Telef.: 021-225-001/3 Asunción - Paraguay	AVANCE DE LA OBRA EJECUTADO — DEL MES : — ACUMULADO :

OBRA: "CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES, EXTENSIONES Y REGULARIZACIONES DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID:341941 - LOTE 1

MONTO DEL CONTRATO — MONTO MINIMO 276.944.400 Gs. — MONTO MAXIMO 554.376.000 Gs.

CONTRATO Nº 23/2019 - LOTE 1

FECHA DEL CONTRATO: 29 de Abril de 2019

PLAZO VIGENTE : 12 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	CANTIDADES CERTIFICADAS			PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	MONTOS CERTIFICADOS		
			CERTIFICADOS ANTERIORES	CERTIFICADO ACTUAL	CERTIFICADO ACUMULADO		TOTAL CERTIFICADOS ANTERIORES	TOTAL CERTIFICADO ACTUAL	TOTAL CERTIFICADO ACUMULADO
1	Cortes durante la Ruta del Dia	Unidad	2198	619	2767	22.700	48.532.600	14.051.300	62.583.900
2	Reconexiones durante los Cortes por Ruta del Dia	Unidad	1412	467	1879	22.700	32.052.400	10.600.900	42.653.300
3	Reconexion Posterior al Corte	Unidad	163	30	193	22.700	3.700.100	681.000	4.381.100
4	Taponamientos	Unidad	581	434	815	28.550	10.877.550	12.390.700	23.268.250
5	Destaponamientos	Unidad	33	6	39	41.900	1.382.700	251.400	1.634.100
6	Nivelacion de Caja o Colocacion de Cajas	Unidad	24	4	28	41.900	1.005.600	167.600	1.173.200
7	Verificacion de Cuentas para Actualizacion	Unidad	6		6	61.700	370.200		370.200
8	Cambio de Llave de Paso	Unidad			0	18.900		-	-
9	Cambio de Sistema de Conexión (Piso a Pared o Pared a Piso)	Unidad			0	19.600		-	-
10	Reparacion de Vereda - Veredita Comun (Amarillo, Negro Raa)	Metros cuadrados			0	99.800		-	-
11	Reparacion de Vereda - Hormigon Armado e= 0,12 m f'ck 120 Kg/cm2	Metros cuadrados		27	27	44.900		1.212.300	1.212.300
12	Reparacion de Vereda - Hormigon Simple e= 0,12 m f'ck 120 Kg/cm2	Metros cuadrados		2	2	121.700		243.400	243.400
13	Reparacion de Vereda - Alisado e = 0,02 m	Metros cuadrados		8	8	87.800		702.400	702.400
14	Reparacion de Vereda - Canto Rodado in situ	Metros cuadrados			0	31.900		-	-
15	Reparacion de Vereda - Baldosas de Canto Rodado	Metros cuadrados		0	0	76.800		-	-
16	Reparacion de Vereda - Baldosones de Hormigon	Metros cuadrados		25	25	38.100		952.500	952.500
17	Reparacion de Vereda - Baldosas Calcáreas	Metros cuadrados		37	37	38.100		1.409.700	1.409.700
18	Reparacion de Vereda - Baldosas de Granito	Metros cuadrados		1,44	1,44	38.100		54.864	54.864
19	Cambio de Lugar de Caja corto	Unidad			0	119.700		-	-
20	Cambio de Lugar de Caja Largo	Unidad			0	38.100		-	-
21	Colocacion de Placa Identificatoria de Sub- cuentas	Unidad			0	163.300		-	-
					0	6.100		-	-
Total de Certificado IVA Incluido							97.921.150	42.718.064	140.639.214

SON GUARANIES: CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIESCIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO

CPN. Ana Gabriela Ayala Gimenez
Representante Legal
INTEC INGENIERIA S.A.E.

INTEC
INGENIERIA S.A.E.

Fiscal
POR EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A.