essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMUNICACIÓN INTERNA CFC N° 045/2022

A : **GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCIÓN**

DE : **COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN COMERCIAL**

REF : **Informe de Aprobación de Certificado de Obra**

FECHA : **19/04/2022**

Me dirijo a la Gerencia Comercial Gran Asunción, en relación a la Comunicación Interna **DONC/UCR 0042/2022**, correspondiente a los Trabajos ejecutados del lote N° 3 de la **LPN 03/2021** según contrato de referencia **N° 55/2021**, **Certificado N°7** del mes de **Marzo/2022**, presentado por la Empresa **ARQ. ANA LUCI PORRO**, a fin de aprobar los trabajos certificados y remitir el Acta de Recepción final, cuyo importe asciende a Gs 242.172.302 ***(guaraníes, Doscientos Cuarenta y Dos Millones Ciento Setenta y Dos Mil Trescientos Dos)*** I.V.A. incluido.

Descripción	Cantidad de trabajos ejecutados	Cantidad de trabajos Fiscalizados	Porcentaje de Fiscalizados
Sistema de Tendido de Tubería para diámetro de conexión ¾, 1" y 2".	4	2	50%

Del total de trabajo realizado correspondiente a las órdenes de trabajos incluidos en el presente certificado, la Coordinación de Fiscalización Comercial ha verificado in situ el 50% de los trabajos realizados según se adjunta en planilla, correspondiente al **lote N° 3** respectivamente.

Atentamente.

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

essap	GOBIERNO NACIONAL	Paraguay de la gente	EMPRESA CONTRATISTA	CERTIFICADO Nº 07	31/03/2022
			ARQ. ANA LUCI PORRO	Monto Mínimo (Gs.)	451.680.000
			CONTRATO Nº 055/2021	Monto Máximo (Gs.)	903.360.000

CERTIFICADO DE OBRA - LOTE 3

Licitación Pública Nacional Nº 03/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE CORTE Y RECONEXION, NUEVAS CONEXIONES,EXTENSIONES Y REGULIZACIONES E RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIGITAL, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, PERDIDA EN CAJA DE MEDIDOR, PERDIDA EN RAMAL DOMICILIARIO, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTO Y DESTAPONAMIENTO, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN EL GRAN ASUNCION" ID 391.030.

Item	Descripción de los Trabajos	Unid.	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES			MONTOS (GS)		
				Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumuladas
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería								
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	216.806	1.599,50	1.117,00	2.716,50	346.781.197	242.172.302	588.953.499
	TOTAL DEL CERTIFICADO							242.172.302	588.953.499

TOTAL CERTIFICADO (IVA INCLUIDO)	**242.172.302**
MONTO MAXIMO (GS)	903.360.000
SALDO DEL CONTRATO	314.406.501

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro

-080-

RESUMEN DE TRABAJOS EJECUTADOS					
Item	*RUBROS*	*Unidad medida*	*Cantidad Ejecutada*	*PRECIO UNITARIO*	*TOTAL*
1	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería				
1	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4", 1" y 2" (Promedio 7.5 m)	ml.	1.117,00	216.806	242.172.302

TOTAL IVA INCLUIDO ***242.172.302***

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro

essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DETALLE DE ORDENES DE TRABAJO

N°	ORDEN	Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería		
		Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 3/4" (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 1" (Promedio 7,5 m)	Sistema de tendido de tubería para diámetro de conexión 2" (Promedio 7,5 m)
1	2022-31907			745,0
2	2022-36856	70,0		180,0
3	2022-42827			90,0
4	2022-27609			32,0
	Cantidad Total	70,0	-	1.047,0
	U.Medida	ml.	ml.	ml.

Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro

- 02-